



**ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ**

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η εξαμηνιαία αναφορά θα επικαιροποιηθεί μετά το κλείσιμο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έως τότε ισχύουν τα δεδομένα της εξαμηνιαίας αναφοράς του Ιουνίου του 2025.



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**





**ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ**

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**



Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	4
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ	15
2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)	16
2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα	18
2.3 Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020	20
*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ Π.Π. 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ	23
2.3.A Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027	24
2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους	27
2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ	28
2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027	29
2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027	30
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	33

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τις ανάγκες του Εθνικού επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων καταγράφεται η κατηγοριοποίηση των οικισμών σε Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, με βάση τον προβλεπόμενο από την ΟΔΗΓΙΑ 91/271 χρόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους ως ακολούθως:

- **Οικισμοί Α' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 1998 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >10.000 και εκροή σε ευαίσθητο αποδέκτη.
- **Οικισμοί Β' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2000 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό >15.000 και εκροή σε κανονικό (δηλ. όχι ευαίσθητο) αποδέκτη.
- **Οικισμοί Γ' προτεραιότητας:** (έτος ολοκλήρωσης έργων 2005 με βάση την ΟΔΗΓΙΑ) οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό 2.000 έως 10.000 και εκροή σε οποιοδήποτε αποδέκτη και οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 15.000 και εκροή σε κανονικό αποδέκτη.

Στο σύνολο της χώρας και για τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες, για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί με βάση τα ανωτέρω:

- δεκαεννέα (19) οικισμοί ως Α' Προτεραιότητας,
- εξήντα τέσσερις (64) οικισμοί ως Β' Προτεραιότητας και
- τριακόσιοι ενενήντα εννέα (399) οικισμοί ως Γ' Προτεραιότητας.

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ως άνω οικισμών προτεραιότητας βασίστηκε στα επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων (ΤΓΛ):

- από τους αρμόδιους φορείς, παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΙ)
- το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ,
- την ΕΥΔ ΕΠ «ΠΕΚΑ & ΠΟΛ.ΠΡΟ.»,
- την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- την Εθνική Βάση Λυμάτων και τα λειτουργικά δεδομένα που ανάρτησαν οι φορείς για το έτος 2024 καθώς και
- τις επαφές - συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Η κατάσταση του συνόλου των οικισμών προτεραιότητας της χώρας συνοψίζεται ως εξής:

Α. Από τους δεκαεννέα (19) οικισμούς Α' προτεραιότητας:

- **Δεκαπέντε (15) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Τέσσερις (4) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Β. Από τους εξήντα τέσσερις (64) οικισμούς Β' προτεραιότητας:

- **Πενήντα οχτώ (58) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Έξι (6) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Γ. Από τους τριακόσιους ενενήντα εννέα (399) οικισμούς Γ' προτεραιότητας:

- **Διακόσιοι οχτώ (208) οικισμοί** είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
- **Εκατό ενενήντα ένας (191) οικισμοί** δεν είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια και κατηγορία προτεραιότητας οι οικισμοί που είναι σε συμμόρφωση ενώ στον πίνακα 2 οι οικισμοί που δεν είναι σε συμμόρφωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΒΓ C	Α'	Οικισμοί Α'	Β'	Οικισμοί Β'	Γ'	Οικισμοί Γ'
1	ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	23	4	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	5	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	14	ΔΟΞΑΤΟ
				ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ		ΠΑΝΑΓΙΑ- ΠΟΤΑΜΙΑ		ΘΑΣΟΣ
				ΔΡΑΜΑ		ΚΑΒΑΛΑ		ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
				ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ		ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ		ΕΧΙΝΟΣ
						ΞΑΝΘΗ		ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
								ΚΡΗΝΙΔΕΣ
								ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ,
								ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
								ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ,
								ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ
								ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ
								ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ,
								ΦΕΡΕΣ,
								ΧΩΡΙΣΤΗ
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	70	2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,	10	ΒΕΡΟΙΑ	58	ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
				ΣΕΡΡΕΣ		ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ		ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
						ΕΔΕΣΣΑ		ΑΔΕΝΤΡΟ
						ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ		ΑΙΓΙΝΙΟ
						ΚΑΤΕΡΙΝΗ		ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
						ΚΙΛΚΙΣ		ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
						ΛΙΤΟΧΩΡΟ		ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
						ΝΑΟΥΣΑ		ΑΦΥΤΟΣ
						ΝΕΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑ		ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ
						ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ		ΒΡΟΝΤΟΥ
								ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
								ΓΕΦΥΡΑ
								ΕΠΑΝΩΜΗ
								ΕΥΡΩΠΟΣ
								ΚΑΛΛΙΘΕΑ
								ΚΑΡΙΤΣΑ
								ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ,
								ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
								ΚΟΡΙΝΟΣ
								ΚΟΥΦΑΛΙΑ
								ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
								ΚΥΜΙΝΑ
								ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
								ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
								ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ
								ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
								ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ
								ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

								ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ
								ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ
								ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ
								ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
								ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
								ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
								ΝΙΚΗΤΗ
								ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
								ΟΡΜΥΛΙΑ
								ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
								ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
								ΠΛΑΓΙΑΡΙ
								ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
								ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
								ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
								ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
								ΣΑΡΤΗ
								ΣΒΟΡΩΝΟΣ
								ΣΗΜΑΝΤΡΑ
								ΣΚΟΥΤΑΡΙ
								ΣΟΧΟΣ
								ΣΥΚΙΑ
								ΤΡΙΛΟΦΟΣ
								ΦΛΟΓΗΤΑ
								ΦΟΥΡΚΑ
								ΧΑΛΑΣΤΡΑ
								ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
								ΧΑΝΙΩΤΗΣ
								ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
								ΧΩΡΥΓΙΟ
3	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	12	3	ΓΡΕΒΕΝΑ	2	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	7	ΑΜΥΝΤΑΙΟ
				ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ		ΚΟΖΑΝΗ		ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
				ΦΛΩΡΙΝΑ				ΓΑΛΑΤΙΝΗ
								ΔΕΣΚΑΤΗ
								ΚΡΟΚΟΣ
								ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ
								ΣΕΡΒΙΑ
4	ΗΠΕΙΡΟΣ	15	1	ΑΡΤΑ	3	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	11	ΑΝΑΤΟΛΗ
						ΙΩΑΝΝΙΝΑ		ΕΛΕΟΥΣΑ
						ΠΡΕΒΕΖΑ		ΚΑΤΣΙΚΑΣ
								ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ
								ΜΕΤΣΟΒΟ
								ΠΑΡΓΑ
								ΠΕΔΙΝΗ
								ΠΕΡΑΜΑ
								ΣΥΒΟΤΑ
								ΦΙΛΙΑΤΕΣ
								ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

5	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	21	0		4	ΛΑΡΙΣΑ	17	ΑΓΙΑ
						ΤΡΙΚΑΛΑ		ΑΓΡΙΑ
						ΒΟΛΟΣ		ΑΛΜΥΡΟΣ
						ΚΑΡΔΙΤΣΑ		ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
								ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
								ΕΛΑΣΣΟΝΑ
								ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
								ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
								ΛΙΒΑΔΙ
								ΠΟΡΤΑΡΙΑ
								ΣΚΙΑΘΟΣ
								ΣΚΟΠΕΛΟΣ
								ΣΟΥΡΠΗ
								ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
								ΤΥΡΝΑΒΟΣ
								ΦΑΛΑΝΗ
								ΦΑΡΣΑΛΑ
6	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	11	0		4	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	7	ΒΑΣΙΛΙΚΗ
						ΖΑΚΥΝΘΟΣ		ΛΗΞΟΥΡΙ
						ΚΕΡΚΥΡΑ		ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ
						ΛΕΥΚΙΜΜΗ		ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ
								ΝΥΔΡΙ
								ΣΑΜΗ
								ΣΚΑΛΑ
7	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	18	2	ΑΓΡΙΝΙΟ	5	ΑΙΓΙΟ	11	ΑΙΤΩΛΙΚΟ
				ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ		ΑΜΑΛΙΑΔΑ		ΑΚΡΑΤΑ
						ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ		ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
						ΠΑΤΡΑ		ΒΟΝΙΤΣΑ
						ΠΥΡΓΟΣ		ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
								ΚΡΕΣΤΕΝΑ
								ΛΕΠΕΝΟΥ
								ΛΕΧΑΙΝΑ
								ΜΕΝΙΔΙ
								ΠΑΛΑΙΡΟΣ
								ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ
8	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	20	2	ΘΗΒΑ	2	ΛΑΜΙΑ	16	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
				ΛΙΒΑΔΕΙΑ		ΧΑΛΚΙΔΑ		ΑΜΦΙΣΣΑ
								ΑΡΑΧΩΒΑ
								ΒΑΓΙΑ
								ΒΑΣΙΛΙΚΟ
								ΓΥΜΝΟ
								ΙΤΕΑ
								ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
								ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
								ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων Σελίδα 8

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

								ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ
								ΜΑΡΜΑΡΙ
								ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ
								ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ
								ΟΙΑ
								ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ
								ΠΕΡΙΣΣΑ
								ΠΥΛΙ
								ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
								ΤΗΝΟΣ
								ΤΙΓΚΑΚΙ
								ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
13	ΚΡΗΤΗ	27	0		8	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
						ΓΑΖΙ		ΑΝΩΓΕΙΑ
						ΗΡΑΚΛΕΙΟ		ΑΡΧΑΝΕΣ
						ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ		ΓΟΥΡΝΕΣ
						ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ		ΚΑΛΥΒΕΣ
						ΡΕΘΥΜΝΟ		ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ
						ΧΑΝΙΑ		ΚΙΣΣΑΜΟΣ
						ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ		ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
								ΜΑΛΙΑ
								ΜΑΤΑΛΑ
								ΜΟΙΡΕΣ
								ΜΠΑΛΙ
								ΝΕΑΠΟΛΗ
								ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
								ΠΑΝΟΡΜΟΣ
								ΣΗΤΕΙΑ
								ΣΤΑΛΙΔΑ
								ΣΧΙΣΜΑ
								ΤΥΜΠΑΚΙ
	ΣΥΝΟΛΑ	281	15		58		208	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΒΓ NC	Α'	Οικισμοί Α'	Β'	Οικισμοί Β'	Γ'	Οικισμοί Γ'
1	ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	13	0		0		13	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
								ΙΑΣΜΟΣ
								ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
								ΚΕΡΑΜΩΤΗ
								ΜΑΚΡΗ
								ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ
								ΠΟΤΟΣ,
								ΠΡΙΝΟΣ
								ΣΑΠΕΣ
								ΣΕΛΕΡΟ
								ΣΟΥΦΛΙ
								ΤΥΧΕΡΟ
								ΦΑΝΑΡΙ
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	35	0		1	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	34	ΑΣΣΗΡΟΣ
								ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
								ΑΡΙΔΑΙΑ
								ΑΡΝΑΙΑ
								ΒΑΣΙΛΙΚΑ
								ΒΕΡΓΙΝΑ
								ΒΡΑΣΝΑ
								ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
								ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
								ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
								ΗΡΑΚΛΕΙΑ
								ΙΕΡΙΣΣΟΣ
								ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ
								ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
								ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ
								ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
								ΚΟΠΑΝΟΣ
								ΛΑΓΚΑΔΑΣ
								ΛΑΓΥΝΑ
								ΛΗΤΗ
								ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
								ΜΕΛΙΚΗ
								ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
								ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
								ΝΕΑ ΡΟΔΑ
								ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
								ΝΙΓΡΙΤΑ
								ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
								ΠΕΛΛΑ
								ΠΛΑΤΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

							ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
							ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
							ΣΚΥΔΡΑ
							ΣΤΑΥΡΟΣ
3	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	0		0	3	ΑΙΑΝΗ
							ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
							ΣΙΑΤΙΣΤΑ
4	ΗΠΕΙΡΟΣ	7	0		0	7	ΚΑΝΑΛΑΚΙ
							ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
							ΚΟΜΠΟΤΙ
							ΚΟΝΙΤΣΑ
							ΛΟΥΡΟΣ
							ΝΕΟΧΩΡΙ
							ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	15	0		0	15	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
							ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
							ΒΕΛΙΚΑ
							ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ
							ΖΑΓΟΡΑ
							Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ
							ΚΡΑΝΕΑ
							ΜΟΥΖΑΚΙ
							Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
							ΝΙΚΑΙΑ
							ΟΙΧΑΛΙΑ
							ΠΑΛΑΜΑΣ
							ΠΑΤΗΤΗΡΙ
							ΣΟΦΑΔΕΣ
							ΣΥΚΟΥΡΙΟ
6	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	2	1	ΛΕΥΚΑΔΑ	0	1	ΙΘΑΚΗ
7	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	17	0		0	17	ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
							ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
							ΑΣΤΑΚΟΣ
							ΒΑΡΔΑ
							ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
							ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
							ΔΙΑΚΟΠΤΟ
							ΖΑΧΑΡΩ
							ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
							ΚΑΤΟΧΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

							ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
							ΛΟΓΓΟΣ
							Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ
							ΝΕΟΧΩΡΙ
							ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
							ΡΙΟ
							ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
8	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	33	0		0	33	ΑΛΙΑΡΤΟΣ
							ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
							ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
							ΑΛΙΒΕΡΙ
							ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
							ΑΡΚΙΤΣΑ
							ΑΤΑΛΑΝΤΗ
							ΒΑΘΥ
							ΓΑΛΛΞΙΔΙ
							ΔΕΛΦΟΙ
							ΔΕΣΦΙΝΑ
							ΔΗΛΕΣΙ
							ΔΙΣΤΟΜΟ
							ΔΟΜΟΚΟΣ
							ΔΡΟΣΙΑ
							ΕΡΕΤΡΙΑ
							ΘΕΣΠΙΕΣ
							ΙΣΤΙΑΙΑ
							ΚΑΡΥΣΤΟΣ
							ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
							ΚΥΜΗ
							ΚΥΡΙΑΚΙΟ
							ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
							ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
							ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
							ΜΑΡΤΙΝΟ
							ΜΩΛΟΣ
							Ν ΣΤΥΡΑ
							ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
							ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
							ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ
							ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ
							ΨΑΧΝΑ
9	ΑΤΤΙΚΗ	42	3	ΓΕΡΑΚΑΣ	5	ΑΡΤΕΜΙΔΑ	34
				ΕΛΕΥΣΙΝΑ		ΚΟΡΩΠΙ	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΠΑΛΛΗΝΗ		ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
						ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ	ΑΙΑΝΤΕΙΟ
						ΡΑΦΗΝΑ	ΑΙΓΙΝΑ
							ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
							ΑΝΟΙΞΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

							ΑΥΛΩΝΑΣ
							ΒΙΛΙΑ
							ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
							ΔΙΟΝΥΣΟΣ
							ΔΡΟΣΙΑ
							ΕΡΥΘΡΕΣ
							ΚΑΛΑΜΟΣ
							ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ)
							ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
							ΚΙΤΣΙ
							ΚΡΥΟΝΕΡΙ
							ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ
							ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
							ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ
							ΜΕΘΑΝΑ
							ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
							ΠΑΙΑΝΙΑ
							ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
							ΠΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑ
							ΡΟΔΟΠΟΛΗ
							ΣΑΡΩΝΙΔΑ
							ΣΕΛΗΝΙΑ
							ΣΠΑΤΑ
							ΣΠΕΤΣΕΣ,
							ΣΤΑΜΑΤΑ
							ΥΔΡΑ
							ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
10	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	15	0		0	15	ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
							ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
							ΑΣΣΟΣ
							ΑΣΤΡΟΣ
							ΒΕΛΟ
							ΒΡΑΧΑΤΙ
							ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
							ΓΥΘΕΙΟ
							ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
							ΚΟΡΩΝΗ
							ΚΡΑΝΙΔΙ
							ΛΕΒΙΔΙ
							ΛΕΧΑΙΟ
							ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
							ΝΕΜΕΑ
11	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	9	0		0	9	ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
							ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
							ΑΓΙΑΣΟΣ
							ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
							ΚΟΚΚΑΡΙ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

							ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ
							ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
							ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ
							ΣΑΜΟΣ
12	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	0		0	7	ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
							ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
							ΑΦΑΝΤΟΥ
							ΚΟΡΗΣΣΙΑ
							ΛΑΡΔΟΣ
							ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ
							ΣΥΜΗ
13	ΚΡΗΤΗ	3	0		0	3	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
							ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ
							ΖΑΡΟΣ
		201	4		6	191	

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

Στον πίνακα Α που ακολουθεί οι οικισμοί της χώρας κατατάσσονται, ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στις παρακάτω κατηγορίες:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025				
Πίνακας Α				
Κατηγορία	Κατηγοριοποίηση των οικισμών προτεραιότητας ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας	Αρ. οικισμών		
		Α' & Β'	Γ'	ΣΥΝΟΛΟ
1	Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 1)	73	208	281
2	Οικισμοί σε μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (πίνακας 2)	10	191	201
2.1	Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλειπείς συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C) (πίνακας 2.1)	0	13	13
2.2	Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα (πίνακας 2.2)	0	13	13
2.3	Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (πίνακας 2.3)	2	127	129*
2.3.Α.	Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.3.Α)	9	63	72**
2.3.1	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους (πίνακας 2.3.1)	0	14	14***
2.3.2	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) που υλοποιούνται από το ΤΑΑ (πίνακας 2.3.2)	0	2	2
2.4	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.4)	0	9	9
2.5	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 (πίνακας 2.5)	0	23	23
ΣΥΝΟΛΟ		83	399	482
* ΑΠΌ ΤΟΥΣ 129 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020, 69 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ				
** ΑΠΌ ΤΟΥΣ 72 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, 2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ				
*** ΑΠΌ ΤΟΥΣ 14 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, 3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ				

Η ανάλυση των ως άνω κατηγοριών γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.

2.1 Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλείψεις συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)

Κάποιοι οικισμοί προτεραιότητας έχουν ολοκληρωμένες υποδομές για τη διαχείριση των λυμάτων τους, όμως δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία είτε επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι ιδιωτικές συνδέσεις είτε επειδή έχουν ελλείψεις μετρήσεις εκροής. Για τους οικισμούς αυτούς δεν απαιτείται προγραμματισμός υποδομών. Οι οικισμοί αυτοί θεωρούνται **εν δυνάμει συμμορφούμενοι** και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας τους ώστε αφενός να ολοκληρώσουν το υπολειπόμενο ποσοστό των ιδιωτικών συνδέσεων, αφετέρου να λειτουργήσουν σωστά τις υποδομές και να καταχωρήσουν τις απαραίτητες μετρήσεις στην βάση δεδομένων για τις υποδομές λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το πρόβλημα της καθυστέρησης της συμμόρφωσης των οικισμών με ολοκληρωμένες υποδομές, έχει θεσπιστεί νομοθετική διάταξη (Ν. 4685/2020 , άρθρο 96) ώστε να είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της σύνδεσης των ιδιοκτησιών (από τον αγωγό αποχέτευσης μέχρι το πεζοδρόμιο) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, μειώνοντας αισθητά το κόστος σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης ενώ παράλληλα προβλέπεται να θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Στον Νόμο 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α'/2022) και ειδικότερα στα άρθρα :

- Άρθρο 168 «Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020»
- Άρθρο 169 «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020» και το
- Άρθρο 170 «Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων - Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020»

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έχει θεσπιστεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους ιδιοκτήτες για την σύνδεση των ακινήτων τους με αντίστοιχες ποινές.

Παράλληλα ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίσει τους ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και να αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα την ευθύνη λειτουργίας με κόστος που θα καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος χρήσης της αποχέτευσης.

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί καταγράφονται ανά Περιφέρεια οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1		Οικισμοί με πλήρεις λειτουργικές υποδομές και ελλείψεις συνδέσεις ή μετρήσεις εκροής (εν δυνάμει C)		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί Α' προτεραιότητας	Οικισμοί Β' προτεραιότητας	Οικισμοί Γ' προτεραιότητας
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	--	--	ΣΟΥΦΛΙ
ΑΤΤΙΚΗ	0	-	--	--
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--	--	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	3	--	-	ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΟ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	-	--	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--	-	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	--	-	ΟΙΧΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--	-	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	--	--	ΠΛΑΤΥ, ΣΚΥΔΡΑ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΚΡΗΤΗ	1	--	-	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--	-	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	--	--	ΒΕΛΟ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ,ΓΥΘΕΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	--	-	ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΣΥΝΟΛΟ	13			

2.2 Οικισμοί με παλιότερα κατασκευασμένα έργα (δικτύων και ΕΕΛ) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα

Σε κάποιους οικισμούς προτεραιότητας, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ΕΕΛ και ΔΑ έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μη λειτουργικές και να είναι αναγκαία η αναβάθμισή τους προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση οι οικισμοί αυτοί καταγράφονται στον πίνακα 2.2.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αποτελεσματική αξιοποίηση και λειτουργία των εκτελεσθέντων έργων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας, είναι οι ακόλουθοι:

- Η μη παράλληλη κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τα δίκτυα αποχέτευσης (λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης), με αποτέλεσμα οι ΕΕΛ να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετά χρόνια και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους.
- Η κακότεχνη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (έλλειψη στεγανότητας), ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, η οποία οδήγησε σε εισροή θαλασσινού νερού, το οποίο δημιούργησε προβλήματα τόσο στα αντλιοστάσια όσο και στην εγκατάσταση επεξεργασίας.
- Η καθυστερημένη ή ελλιπής σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας.
- Η υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων λόγω σχεδιασμού να καλύψουν στο μέλλον και οικισμούς του δήμου που δεν είναι οικισμοί προτεραιότητας και στους οποίους δεν κατασκευάστηκε ποτέ δίκτυο.

Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπερδιαστασιολόγησης στα ανώριμα έργα, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας και την αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων ώστε ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων να γίνεται με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό του ΥΠΕΝ και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση 130% στην 20ετία (ετήσια αύξηση 1,5% του πληθυσμού αιχμής).

Επίσης για τα ώριμα έργα (έργα με μελέτες), στην φάση αξιολόγησης για την ένταξή τους σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έγινε έλεγχος του σχεδιασμού ώστε να καλύπτεται με το έργο στην 20ετία το 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής του/ων οικισμού/ων (σημερινός ισοδύναμος πληθυσμός) με βάση τους καταγεγραμμένους πληθυσμούς αιχμής οικισμών του Τμήματος Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ.

Προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάγκες των απαραίτητων έργων αυτής της κατηγορίας, σε συμφωνία με την Ελληνική πολιτεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020 σχετική εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε από την DGRegio με τους ακόλουθους στόχους:

- ✓ Αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης λειτουργίας ΕΕΛ που αδρανούν με βάση επιτόπια επαλήθευση
- ✓ Εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων
- ✓ Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

Στη βάση των πορισμάτων της ως άνω εμπειρογνωμοσύνης καθώς και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών καθώς και ο προϋπολογισμός των αναγκαίων μελετών (όπου δεν υπάρχουν) και η εκτίμηση κόστους των έργων για κάθε οικισμό της κατηγορίας αυτής. Έχει προγραμματιστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών η διάθεση χρηματοδότησης από Πρόγραμμα εθνικών πόρων (Αντώνης Τρίτσης), προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των προβληματικών υποδομών.

Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί αυτοί ανά Περιφέρεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΔΑ & ΕΕΛ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ					
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 2021-2027
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ					
ΑΤΤΙΚΗ	2			ΕΡΥΘΡΕΣ, ΒΙΛΛΙΑ	4.000.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2			ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΚΟΚΚΑΡΙ	3.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1			ΖΑΧΑΡΩ	5.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ					
ΗΠΕΙΡΟΣ					
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1			ΣΟΦΑΔΕΣ	1.000.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ					
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3			ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.625.969
ΚΡΗΤΗ					
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1			ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ	8.300.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ					
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3			ΔΕΣΦΙΝΑ, ΔΕΛΦΟΙ, ΚΥΜΗ	5.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	13				37.925.969

2.3 Οικισμοί με ενταγμένα έργα που ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων για τον μεγαλύτερο αριθμό οικισμών προτεραιότητας, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής των έργων αυτών έχει προβλεφθεί να καλυφθούν από τους διαθέσιμους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (κατά κύριο λόγο από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (Νοέμβριος 2020). Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι οικισμοί της κατηγορίας αυτής εκ των οποίων 69 οικισμοί είναι πλέον σε συμμόρφωση αφού οι απαιτούμενες υποδομές με τα ενταγμένα έργα έχουν ολοκληρωθεί ενώ σταδιακά ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα έργα

Στη συνέχεια καταγράφονται,

- στον **Πίνακα 2.3** οι 129 οικισμοί των οποίων τα έργα ολοκληρώνονται στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (126 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 3 από τα ΠΕΠ) και
- στον **Πίνακα 2.3.Α** οι 72 οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
- Η δαπάνη της Α' φάσης των τμηματοποιημένων έργων δίνεται **στον Πίνακα 2.3.Α.1.**
- Επί πλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότηση
 - σε 9 οικισμούς με ώριμα έργα (**Πίνακας 2.4**) και
 - σε 23 οικισμούς με έργα σε φάση ωρίμανσης (**Πίνακας 2.5**).
- Από εθνικούς πόρους υλοποιούνται έργα σε 14 οικισμούς προτεραιότητας (**Πίνακας 2.3.1**) και
- από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) σε 2 οικισμούς προτεραιότητας (**Πίνακας 2.3.2**)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 2023 (κατ.0)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2024 (κατ. 4α)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2025 (κατ. 4)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Π 2014-2020 *	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ C	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	10	3	ΧΩΡΙΣΤΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ	5	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΔΟΞΑΤΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ	2	ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ	40.541.135	6	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΧΩΡΙΣΤΗ, ΔΟΞΑΤΟ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΣΙΑΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	32	6	ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ	12	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ	14	ΑΡΙΔΑΙΑ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑ	151.306.297	19	ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΣΟΧΟΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	2	ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ	0		1	ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	7.368.934	2	ΚΡΟΚΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ	6	1	ΛΟΥΡΟΣ	5	ΝΕΟΧΩΡΙΟ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΣΥΒΟΤΑ	0		52.518.009	1	ΣΥΒΟΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 2023 (κατ.0)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2024 (κατ. 4α)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2025 (κατ. 4)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Π 2014-2020 *	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ C	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	12	3	ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ	4	ΦΑΛΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ	5	ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ	55.644.723	5	ΦΑΛΑΝΗ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ, ΦΑΡΣΑΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	0		0		0		0	0	
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	10	3	ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ	1	ΜΕΝΙΔΙ	6	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΤΟΧΗ, ΝΕΟΧΩΡΙ,ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ	53.529.820	5	ΑΚΡΑΤΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	20	4	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΤΕΑ, ΒΑΓΙΑ, ΣΤΥΛΙΔΑ	2	ΣΚΥΡΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ	14	ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ	78.547.618	9	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΣΚΥΡΟΣ, ΙΤΕΑ, ΒΑΓΙΑ,ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΑΤΤΙΚΗ	9	0		1	ΣΕΛΗΝΙΑ	8	ΣΠΕΤΣΕΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, <u>ΚΟΡΩΠΙ</u> , ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΔΡΟΣΙΑ	95.235.452	0	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	6	3	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΟΛΑΟΙ,ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	2	ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΠΥΛΟΣ	1	ΑΣΤΡΟΣ	17.245.632	5	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ 2023 (κατ.0)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΤΑΙ ΤΟ 2024 (κατ. 4α)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ 2025 (κατ. 4)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Π 2014-2020 *	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ C	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	0		0		2	ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ	9.028.307	0	
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	10	9	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΝΟΣ,ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΜΥΚΟΝΟΣ	0		1	ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ	32.412.903	10	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΥΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΤΗΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
ΚΡΗΤΗ	9	3	ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ	4	ΝΕΑΠΟΛΗ,ΜΟΙΡΕΣ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ	2	ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΖΑΡΟΣ,	21.522.245	7	ΤΥΜΠΑΚΙ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΟΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ	129	37		36		56		614.901.076	69	
	126+3									

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ Π.Π. 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.3.Α Οικισμοί με ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Στον επόμενο πίνακα (2.3.Α.) καταγράφονται τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα ολοκληρωθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021 -2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	7	ΦΑΝΑΡΙ*, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ*, ΣΑΠΠΕΣ*, ΤΥΧΕΡΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΜΑΚΡΗ	41.411.061	0	0	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	4	ΒΕΡΓΙΝΑ*, ΛΗΤΗ*, <u>ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΕΙΑΣ</u> , ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ	13.265.757	4	ΜΕΛΙΚΗ*, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ*, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ*, ΝΙΓΡΙΤΑ*	15.115.483
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		0	1	ΑΙΑΝΗ*	1.438.788
ΗΠΕΙΡΟΣ	0		0	1	ΚΟΝΙΤΣΑ*	7.885.331
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	4	ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ*, ΒΕΛΙΚΑ*, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ*	5.485.610	1	ΠΑΤΗΤΗΡΙ*	11.457.576
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	<u>ΛΕΥΚΑΔΑ</u>	8.763.487	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΔΙΑΚΟΠΤΟ*, ΛΟΓΓΟΣ*, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ*, ΒΑΡΔΑ*	26.053.736	0		0
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	12	ΑΤΑΛΑΝΤΗ*, ΑΡΚΙΤΣΑ*, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ*, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ*, ΔΗΛΕΣΙ*, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ*, ΔΙΣΤΟΜΟ*, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΕΡΕΤΡΙΑ*, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ*	102.330.283	2	ΚΥΡΙΑΚΙΟ*, ΚΑΡΥΣΤΟΣ*	7.631.375

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ 2021- 2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021 -2027	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)
ΑΤΤΙΚΗ	14	<u>ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ*</u> , <u>ΓΕΡΑΚΑΣ*</u> , <u>ΠΑΛΛΗΝΗ*</u> , <u>ΡΑΦΗΝΑ*</u> , <u>ΑΡΤΕΜΙΔΑ*</u> , <u>ΣΠΑΤΑ*</u> , <u>ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ*</u> , <u>ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ*</u> , <u>ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ*</u> , <u>ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ*</u> , <u>ΥΔΡΑ*</u> , <u>ΕΛΕΥΣΙΝΑ</u> <u>ΑΝΟΙΞΗ*</u> , <u>ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ*</u>	433.397.818	1	ΠΑΙΑΝΙΑ*	24.682.653
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ	86.983.669	1	ΚΡΑΝΙΔΙ	3.650.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0		0	3	ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ*, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ*	9.188.937
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0		0	5	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ**, ΚΕΦΑΛΟΣ**, ΣΥΜΗ*, ΚΟΡΡΗΣΙΑ*, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ*	18.177.087
ΚΡΗΤΗ	0		0	0		0
ΣΥΝΟΛΟ	53		717.691.421	19		99.227.230
	72					

(*) ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027, (**) Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

Στον πίνακα 2.3.Α.1 που ακολουθεί καταγράφεται η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Α΄ Φάσης των τμηματοποιημένων έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.Α.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 Α΄ φάση έργων από ΕΣΠΑ 2014-2020									
	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ			ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΕΠ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021- 2027		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2021-2027		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΤΟ ΠΕΚΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)		ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΡΟΙ ΠΕΠ 2014-2020)	
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	6	ΦΑΝΑΡΙ, ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΜΑΚΡΗ	8.507.890	0	0	0		0	8.507.890
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	2	ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΗΤΗ	3.773.627	4	ΜΕΛΙΚΗ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ, ΝΙΓΡΙΤΑ	4.826.377		0	8.600.004
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0			1	ΑΙΑΝΗ	487.056		0	487.056
ΗΠΕΙΡΟΣ	0			0				0	0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	3	ΑΠΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ	2.707.616			0		0	2.707.616
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0			0				0	0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΒΑΡΔΑ	11.257.194	0		0		0	11.257.194
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	11	ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ	40.755.370	2	ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ	3.195.081		0	43.950.451
ΑΤΤΙΚΗ	13	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΣΠΑΤΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΥΔΡΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	60.070.979	1			ΠΑΙΑΝΙΑ	648.448	60.719.427
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΛΕΒΙΔΙ, ΝΕΜΕΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ	14.926	1	ΚΡΑΝΙΔΙ	5.043.407		0	5.058.333
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0			3	ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ	2.908.729	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ	917.339	3.826.068
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0			5	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΟΡΡΗΣΙΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ	14.177.148		0	14.177.148
ΚΡΗΤΗ	0			0					0
ΣΥΝΟΛΟ	46		127.087.602	17		30.637.798		1.565.787	159.291.187

2.3.1 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από Εθνικούς πόρους

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από εθνικούς πόρους (π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	Π/Υ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	ΣΕΛΕΡΟ	1.935.159
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΣΙΑΤΙΣΤΑ	4.059.288
ΗΠΕΙΡΟΣ	0		0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0		0
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΑΣΤΑΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ	4.367.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΓΑΛΑΞΙΔΙ	3.331.070
ΑΤΤΙΚΗ	2	ΜΕΘΑΝΑ, ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ	16.815.829
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	3	ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΚΟΡΩΝΗ	10.887.533
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	ΣΑΜΟΣ	1.233.888
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ*, ΛΑΚΚΙ*	3.089.764
ΚΡΗΤΗ	1	ΑΝΩΓΕΙΑ*	1.773.000
ΣΥΝΟΛΟ	14		47.492.531

(*) Ο οικισμός είναι ήδη σε συμμόρφωση

2.3.2 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ

Οι οικισμοί του πίνακα έχουν ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) με έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Οικισμοί	ΑΡ. ΟΙΚ.	Π/Υ ΕΡΓΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ		0	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		0	
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ	2	996.451
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ		0	
ΑΤΤΙΚΗ		0	
ΚΡΗΤΗ		0	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		0	
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ		0	
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		0	
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ		0	
	ΣΥΝΟΛΟ	2	996.451

2.4 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές και ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Οι οικισμοί αυτής της κατηγορίας και οι ανάγκες χρηματοδότησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021- 2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΠ 21-27 (NON COMPLIANT)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	0		0
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ	10.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0		0
ΗΠΕΙΡΟΣ	1	ΚΑΝΑΛΑΚΙ	13.324.200
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0		0
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0		0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΜΑΝΩΛΑΔΑ	5.870.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΑΙΔΗΨΟΣ	3.609.000
ΑΤΤΙΚΗ	3	ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΑ	68.300.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	0		0
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ *	6.886.300
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0		0
ΣΥΝΟΛΟ	9		107.989.500

* ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΗΔΗ

2.5 Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές χωρίς ωριμότητα μελετών, με προγραμματισμό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Απομένει ένας αριθμός οικισμών Γ' προτεραιότητας για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των απαραίτητων μελετών και επομένως δεν διαθέτουν ωριμότητα εκτέλεσης έργων. Αυτή η κατηγορία των οικισμών βρίσκεται πιο μακριά χρονικά από την κάλυψη των υποχρεώσεων με βάση την Οδηγία 91/271.

Για τους οικισμούς αυτούς είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση των μελετών από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εκδόθηκε σχετική πρόσκληση (α/α ΟΠΣ 3929). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό και την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση, η ένταξη των πράξεων για την εκπόνηση των μελετών έγινε, σύμφωνα με την πρόσκληση, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων έργων για αυτούς τους οικισμούς έχει προκύψει για κάποιους οικισμούς από την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ή την προεκτίμηση του μελετητή για τις υπό εξέλιξη μελέτες ενώ τους υπολοίπους έχει χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio για τα ενδεικτικά κόστη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός των έργων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών.

Ακολουθεί πίνακας με τους ανωτέρω οικισμούς ανά Περιφέρεια και την εξέλιξη των μελετών:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΑΝΩΡΙΜΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. Οικισμών ανά Περιφέρεια	Δήμος	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ /ΟΙΚΙΣΜΟ
ΑΤΤΙΚΗ	11	Κρωπίας	ΚΙΤΣΙ	ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Δεκ-26	18.000.000
		Κρωπίας	ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (11/2024)	Δεκ-26	240.000.000
		Σαρωνικού	ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ			
		Σαρωνικού	ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ)			
		Σαρωνικού	ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ			
		Σαρωνικού	ΣΑΡΩΝΙΔΑ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (1/2023)	Δεκ-25	19.200.000
		Παλλήνης	ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ			
		Ωρωπού	ΑΥΛΩΝΑΣ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	Δεκ-25	35.700.000
		Ωρωπού	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ			
		Ωρωπού	Ν ΠΑΛΑΤΙΑ			
		Ωρωπού	ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ			
312.900.000						
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	Ζαγοράς - Μουρεσίου	ΖΑΓΟΡΑ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΠΟ	7.000.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	Ιθάκης	ΙΘΑΚΗ	ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ	Δεκ-26	15.905.866
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	Αμφίπολης	ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ	ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕΠΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΔ	Οκτ-25	2.500.000
		Λαγκαδά	ΛΑΓΥΝΑ	ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΕΠΟ	2024	40.000.000
		Λαγκαδά	ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ			
		Λαγκαδά	ΑΣΣΗΡΟΣ			
		Νέας Ζίχνης	ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ	ΟΙ 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ	ΑΓΝΩΣΤΟ	3.277.000
		Νέας Ζίχνης	Ν. ΖΙΧΝΗ			4.177.000
		Σιντικής	Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	ΑΓΝΩΣΤΟ	3.000.000

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΑΝΩΡΙΜΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. Οικισμών ανά Περιφέρεια	Δήμος	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ /ΟΙΚΙΣΜΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	Ρόδου	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ	ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2025	4.500.000
		Ρόδου	ΛΑΡΔΟΣ		ΜΑΡΤΙΟΣ 2025	22.000.000
		Ρόδου	ΑΦΑΝΤΟΥ		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	13.500.000
ΣΥΝΟΛΟ	23					428.759.866

40.000.000

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας και συμμόρφωσης των οικισμών προτεραιότητας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, στο Εθνικό σχέδιο περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων/δράσεων, που στοχεύουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- **Μέτρα Υλοποίησης Απαιτούμενων Έργων Υποδομής,**
- **Μέτρα Αναβάθμισης - Ενίσχυσης Υποδομών,**
- **Μέτρα Ελέγχου/Βελτίωσης Λειτουργίας Υφιστάμενων Έργων Υποδομής και**
- **Υποστηρικτικές Δράσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την κυκλική οικονομία:**
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι αναγκαίοι πόροι για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών προτεραιότητας που απαιτούνται για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	85.418.500
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ)	996.451
ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014 2020	774.192.262
ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027	1.353.668.017

Οι ανάγκες για τις λοιπές δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου ανέρχονται σε 489.749.887 €

Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες που αναλύθηκαν στο κείμενο.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2025)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ																															
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025				2.1	2.2		2.3				2.3.Α.1.	2.3.Α				2.3.1.		2.3.2.		2.4		2.5	ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020								
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ			ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ (ΕΤΟΣ 2024)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020				ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020		ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027				ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2021-2027				ΑΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΗ ΔΙΟΣΥΝΩΝ		ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α,Β,Γ	Σ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΕΤΟΣ 2024)	ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ Σ) (ΕΤΟΣ 2024)	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ*	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ *	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α, €	ΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧ ΣΧΕΔΙΟΥ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣ ΛΑΣΠΗΣ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΚΡΩΝ (ποσά σε €)	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ποσά σε €) (2023)					
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	36	23	1	0	0	10	40.541.135	0	0	8.507.890	7	41.411.061	0	0	1	1.935.159	0	0	0	0	0	0	450.000	2.000.000	2.000.000	46.040.515					
ΑΤΤΙΚΗ	49	7	0	2	4.000.000	9	95.235.452	0	0	60.719.427	14	433.397.818	1	24.682.653	2	16.815.829	0	0	3	68.300.000	11	312.900.000	7.150.000	10.000.000	45.000.000	25.440.776					
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	16	7	0	2	3.000.000	1	5.529.181	1	3.499.126	3.826.068	0	0	3	9.188.937	1	1.233.888	0	0	1	6.886.300	0	0	305.000	2.000.000	1.500.000	0					
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	35	18	3	1	5.000.000	10	53.529.820	0	0	11.257.194	4	26.053.736	0	0	2	4.367.000	0	0	2	5.870.000	0	0	750.000	5.000.000	2.000.000	22.006.663					
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	15	12	0	0	0	3	7.368.934	0	0	487.056	0	0	1	1.438.788	1	4.059.288	0	0	0	0	0	0	330.000	2.000.000	1.500.000	0					
ΗΠΕΙΡΟΣ	22	15	0	0	0	5	39.718.009	1	12.800.000	0	0	0	1	7.885.331	0	0	0	0	1	13.324.200	0	0	430.000	3.000.000	2.000.000	15.211.188					
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	36	21	1	1	1.000.000	12	55.644.723	0	0	2.707.616	4	5.485.610	1	11.457.576	0	0	0	0	0	0	1	7.000.000	940.000	5.000.000	1.000.000	8.390.905					
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.763.487	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.905.866	355.000	2.000.000	2.000.000	29.874.186					
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	105	70	3	3	11.625.969	32	151.306.297	0	0	8.600.004	4	13.265.757	4	15.115.483	0	0	0	0	1	10.000.000	7	52.954.000	1.150.000	8.000.000	3.781.000	27.364.026					
ΚΡΗΤΗ	30	27	1	0	0	8	15.653.983	1	5.868.262	0	0	0	0	0	1	1.773.000	0	0	0	0	0	0	355.000	4.000.000	4.000.000	94.261.500					
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	36	29	0	1	8.300.000	10	32.412.903	0	0	14.177.148	0	0	5	18.177.087	2	3.089.764	0	0	0	0	3	40.000.000	605.000	3.000.000	6.360.735	19.231.294					
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	36	21	3	0	0	6	17.245.632	0	0	5.058.333	7	86.983.669	1	3.650.000	3	10.887.533	0	0	0	0	0	0	355.000	4.000.000	4.000.000	31.393.599					
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	53	20	1	3	5.000.000	20	78.547.618	0	0	43.950.451	12	102.330.283	2	7.631.375	1	3.331.070	2	996.451	1	3.609.000	0	0	580.000	5.000.000	1.788.500	24.850.000					
ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	482	281	13	13		126		3			53		19		14		2		9		23										
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ €					37.925.969		592.733.687		22.167.388	159.291.187		717.691.421		99.227.230	47.492.531			996.451		107.989.500		428.759.866	13.755.000	55.000.000	76.930.235	344.064.652					
						774.192.262					816.918.651										536.749.366					475.994.887					
												1.353.668.017																489.749.887			

*Περιλαμβάνονται και 74 οικισμοί που είναι ήδη συμμορφωμένοι