

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

### ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

**Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020**

Η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας, μετά την πρόσκληση του προέδρου της, συνήλθε στην 5<sup>η</sup> συνεδρίασή της την Πέμπτη 20/02/2020 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διαπιστώθηκε απαρτία αφού συμμετείχε το σύνολο των εκπροσωπούμενων φορέων σε αυτή και ειδικότερα:

1. Αραβώσης Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δημόπουλος Κωνσταντίνος Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ΥΠΕΝ, Αν. ΜΕΛΟΣ
2. Δανδόλου Νίκη Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Αν. ΜΕΛΟΣ
3. Σταυριανουδάκης Μιχάλης Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης ΥΠΕΣ, ΜΕΛΟΣ
4. Αγοραστός Κων/νος Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ΜΕΛΟΣ
5. Καφαντάρης Δημήτριος Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, ΜΕΛΟΣ  
Μαϊστρος Παναγιώτης Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, σύμβουλος ΚΕΔΕ, Αν. ΜΕΛΟΣ
6. Μαρινάκης Γιώργης Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ, ΜΕΛΟΣ  
Βάκα Ελένη Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΔΕΥΑ, Αν. ΜΕΛΟΣ.

Συμμετείχε από την DG REGIO, ο Προϊστάμενος της μονάδας REGIO/G.3 - Ελλάδα/Κύπρος, W. Sluijters, και ο κος Παναγιώτης Θάνου.

Χωρίς δικαίωμα ψήφου παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΕΔΕΥΑ η κα Όλγα Κοτσελίδου, διευθύντρια ΕΔΕΥΑ, εκ μέρους του ΥΠΑΝΕΠ ο συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Πέτρος Ευγενικός, ο συνεργάτης της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ-Τ.Σ. και ΕΚΤ, κος Πέτρος Αντωνάκος και οι συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ κoi Παπαδάκης, Μελέκης και κα Μπλουγουρά.

Επίσης παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ζωή Παπασιώπη, καθώς και ο προϊστάμενος του τομέα περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ν. Μαμαλούγκας, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος κ. Γεωργαλάς.

Εκ μέρους της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων συμμετείχε ο συντονιστής της Κ. Αρβανίτης και τα μέλη Δημ. Ζαδέλης, Πωλίνα Πούλου, Λουκία Μήτση, Νικήτας Δεναξάς, Χριστίνα Πρασίνου, Ανδρέας Κάρμης και Γεωργία Διαμαντάκου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ (Πρόεδρος) παρουσίασε την προτεινόμενη ατζέντα της συζήτησης, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ 1: *Ενημέρωση των νέων μελών - Διαδικασίες για την επικαιροποίηση 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων, με ενσωμάτωση των οικισμών Α' και Β' προτεραιότητας καθώς και των στοιχείων προϋπολογισμών, για την κάλυψη του αναγκαίου πρόσφορου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου*

ΘΕΜΑ 2: Εξέλιξη επίλυσης άμεσων θεμάτων που αφορούν στην ωρίμανση/υλοποίηση έργων λυμάτων (ιδιωτικές συνδέσεις και χρηματοδότηση εξωτερικών διακλαδώσεων, προβληματικές ΕΕΛ και τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες)

ΘΕΜΑ 3: Παρουσίαση αναφοράς (Φεβρουαρίου 2020) από Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων - Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου

ΘΕΜΑ 4: Λοιπά Θέματα

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του προέδρου και το καλωσόρισμα στα μέλη της Επιτροπής με την αναμορφωμένη της σύνθεση και τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της ατζέντας από τον συντονιστή της Τεχνικής Γραμματείας, η Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα – αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Ενημερώθηκαν τα νέα μέλη ότι η από 18/12/2017 Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση με σκοπό της τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Λυμάτων που αφορούν στους οικισμούς γ' προτεραιότητας, μεταξύ ΥΠΕΝ, ΥΠΑΝΕΠ, ΥΠΕΣ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η τροποποίηση αφορά αφενός στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθοδήγησης, αφετέρου στην επέκταση του αντικειμένου της και στους οικισμούς α' και β' προτεραιότητας (επισυνάπτεται το τροποποιημένο κείμενο). Η νέα σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αραβώσης Κωνσταντίνος	Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημόπουλος Κωνσταντίνος	Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ΥΠΕΝ	Αν. ΜΕΛΟΣ
Σκάλκος Δημήτριος	Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ	Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Δανδόλου Νίκη	Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ	Αν. ΜΕΛΟΣ
Σταυριανουδάκης Μιχάλης	Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης ΥΠΕΣ	Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Νίκου Μαρία	Διευθύντρια Οικονομικής & Αναπτ. Πολιτικής ΥΠΕΣ	Αν. ΜΕΛΟΣ
Αγοραστός Κων/νος	Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας	Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Μιχαλάκης Χρήστος	Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας	Αν. ΜΕΛΟΣ
Καφαντάρης Δημήτριος	Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ	Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Μαΐστρος Παναγιώτης	Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, σύμβουλος ΚΕΔΕ	Αν. ΜΕΛΟΣ
Μαρινάκης Γιώργης	Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ	Τακτικό ΜΕΛΟΣ
Βάκα Ελένη	Εκπρόσωπος ΕΔΕΥΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΔΕΥΑ	Αν. ΜΕΛΟΣ

Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους οικισμούς γ' προτεραιότητας, το οποίο αποτελείται από 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων εγκεκριμένα στην 4<sup>η</sup> συνεδρίαση της

Επιτροπής Καθοδήγησης (Μάρτιος 2019). Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχει καθοριστεί ένας θεματικός αναγκαίος πρόσφορος όρος (με αρ. 6: Updated planning for required investments in water and wastewater sectors), που αφορά στον τομέα του πόσιμου νερού και των λυμάτων (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο).

Με βάση τον αναγκαίο αυτόν όρο (enabling condition) η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για τον τομέα ΛΥΜΑΤΩΝ σε εφαρμογή μέχρι και το 2027, που να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων<sup>1</sup> και επιπρόσθετα:

- Προγραμματισμό επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2027 (και όχι μέχρι το 2023)
- Επενδύσεις για το σύνολο των οικισμών προτεραιότητας (α', β', γ') και όχι μόνο τους οικισμούς προτεραιότητας γ'
- Πρόβλεψη επενδυτικών αναγκών για αποκατάσταση προβλημάτων σε υφιστάμενες υποδομές.

Αποφασίστηκε η διαδικασία για την αναμόρφωση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων, προκειμένου να περιλάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για να καλύπτεται επαρκώς ο αναγκαίος όρος για τα λύματα, ως ακολούθως:

- Μέχρι το τέλος Μαρτίου η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, θα επικαιροποιήσει τα κείμενα των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Λυμάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω
- Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν Περιφερειακές συναντήσεις όπου θα παρουσιαστούν τα επικαιροποιημένα σχέδια και θα συζητηθούν με τους φορείς ώστε να περιέχουν το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας
- Εντός του Ιουλίου 2020 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Καθοδήγησης προκειμένου να εγκρίνει τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων και να τα θέσει σε εφαρμογή.

## Θέμα 2:

Σύμφωνα με την πορεία της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα σημαντικά θέματα που επείγει να επιλυθούν για να μπορέσουν οι οικισμοί να καλύψουν τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την Οδηγία για τα λύματα (91/271/ΕΟΚ):

### **1. Ιδιωτικές συνδέσεις**

Σημαντικό ζήτημα που εμποδίζει την συμμόρφωση ενός οικισμού μετά την ολοκλήρωση των υποδομών του είναι η δυσκολία στην πραγματοποίηση των συνδέσεων των ιδιωτών στο δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό το πρόβλημα έχει δύο παραμέτρους:

- Την δυσκολία του φορέα (Δήμου/ΔΕΥΑ) να κατασκευάσει τις λεγόμενες «εξωτερικές διακλαδώσεις» του δικτύου, επειδή αυτές είναι μη επιλέξιμες μέχρι σήμερα για χρηματοδότηση
- Την αδιαφορία ή την οικονομική δυσκολία των ιδιοκτητών να συνδεθούν στο δίκτυο όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές διακλαδώσεις.

Σε συνέχεια της σχετικής προσπάθειας επίλυσης του ζητήματος έχει συμφωνηθεί νομοθετική παρέμβαση για την επιλεξιμότητα του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων ώστε να γίνονται έγκαιρα, να μην επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες και παράλληλα να διασφαλιστεί η δυνατότητα του φορέα λειτουργίας του δικτύου να επιβάλει κυρώσεις στους μη

---

<sup>1</sup> Η υποχρέωση για τη χώρα αφορά στην ύπαρξη εθνικού σχεδίου επενδύσεων για τα λύματα και το πόσιμο νερό ως μέρη ενός ενιαίου εγγράφου

ανταποκρινόμενους ιδιοκτήτες. Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι το ΥΠΕΝ έχει ήδη προβλέψει να περιληφθεί η σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα κατατεθεί στη βουλή τον Μάρτιο και επομένως αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης.

Θα πρέπει να ακολουθήσει σχετική οδηγία της ΕΑΣ για το χειρισμό των τροποποιήσεων των ενταγμένων έργων ώστε να περιληφθεί ως επιλέξιμη δαπάνη το κόστος των εξωτερικών διακλαδώσεων και παράλληλα η τροποποίηση του κανονισμού αποχέτευσης των φορέων λειτουργίας (ΔΕΥΑ, Δήμοι, ΕΥΔΑΠ) και η ένταξη του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων στον επιλέξιμο προϋπολογισμό των έργων. Συμφωνήθηκε ότι στο πλαίσιο αυτό οι ΔΕΥΑ-Δήμοι θα διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να καλύψουν και την δική τους υποχρέωση για τη σύνδεση των κτιρίων στο φρεάτιο της αποχέτευσης.

## **2. Προβληματικές υποδομές – αδυναμία ορθής λειτουργίας στους μικρούς δήμους**

Για σημαντικό αριθμό οικισμών προτεραιότητας έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες υποδομές (ΕΕΛ και Δίκτυα Αποχέτευσης) όμως είτε λειτούργησαν για κάποια χρόνια καλύπτοντας τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας είτε δεν λειτούργησαν ποτέ και σήμερα εμφανίζονται προβληματικές. Οι συνήθεις λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι οι ακόλουθοι:

- Υπερδιαστασιοποιημένες εγκαταστάσεις που λειτουργούν με πολύ μικρό όγκο λυμάτων
- Αδυναμία κατάλληλης στελέχωσης για τη λειτουργία ιδίως στους μικρούς δήμους
- Αδρανούσες για μεγάλο διάστημα και αφύλακτες ΕΕΛ όπου έγιναν κλοπές εξοπλισμών και βανδαλισμοί
- Προβληματικά δίκτυα είτε λόγω προβλημάτων στεγανότητας στα οποία εισέρχεται θαλασσινό νερό είτε λόγω εισροής μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων υδάτων σε παντοροϊκούς αγωγούς σε μεγάλες βροχοπτώσεις.

Συμφωνήθηκε να γίνει προσπάθεια ώστε, αφενός να αρθούν οι ανωτέρω λόγοι για τις νέες υποδομές που κατασκευάζονται και αφετέρου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες των προβληματικών υποδομών που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν. Οι ενέργειες που επιβάλλονται για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας νέων προβληματικών υποδομών στο μέλλον είναι οι ακόλουθες:

- Ορθολογικός σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων ιδίως σε σχέση με τις υπερδιαστασιολογήσεις – σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας για τις προδιαγραφές των μελετών των ανώριμων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Διασφάλιση της σύνδεσης των ιδιοκτησιών στο δίκτυο μετά την ολοκλήρωση του έργου
- Έγκαιρη πρόβλεψη από τον φορέα λειτουργίας για τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερα για μικρούς δήμους – ΔΕΥΑ που δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απασχόληση επαρκούς τεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να προβλέπεται (προτιμότερο στη διακήρυξη της κατασκευής της ΕΕΛ) η ανάθεση της λειτουργίας της ΕΕΛ σε εξωτερικό σύμβουλο με σχετική τεχνογνωσία και η ευθύνη της κάλυψης των απαιτήσεων της Οδηγίας
- Καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά στις προβληματικές υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν έχουν καταγραφεί οι οικισμοί αυτοί στα Περιφερειακά Σχέδια Λυμάτων. Σε 25 οικισμούς που καταγράφονται στην αναφορά της Τεχνικής Γραμματείας (συνημμένο στο ΘΕΜΑ 3) αλλά και

σε κάποιους επιπλέον οικισμούς για τους οποίους υπάρχουν ώριμες μελέτες χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης των υποδομών τους, έχουν καταγραφεί προβληματικές ΕΕΛ ή/και προβληματικά δίκτυα αποχέτευσης. Ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος των υποδομών με προβλήματα που έχει ήδη δρομολογηθεί είναι ο ακόλουθος:

- Διερεύνηση μέσω της ΤΓΛ σε συνεννόηση με τους φορείς λειτουργίας των έργων για την εικόνα των προβλημάτων, όπως την αντιλαμβάνονται οι φορείς
- Ανάθεση εμπειρογνομosύνης από την DG Regio μέσω της δικής της Τεχνικής Βοήθειας για επιτόπιες επισκέψεις σε προβληματικές υποδομές, με τη συμμετοχή και της ΤΓΛ
- Αξιοποίηση του παραδοτέου της εμπειρογνομosύνης για την σύνταξη μελετών αποκατάστασης των προβληματικών εγκαταστάσεων
- Διασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των προβληματικών υποδομών. Συμφωνήθηκε να προβλεφθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Απαιτείται σχετική επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Καθοδήγησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

### Θέμα 3 :

Για την πορεία της εξέλιξης του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, με στοιχεία ΟΠΣ για την εικόνα που προκύπτει για τις ενταγμένες πράξεις, την πορεία της συμβασιοποίησης των κύριων υποέργων καθώς και τις πληρωμές, επισυνάπτεται ο σχετικός συνολικός πίνακας για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΑ Στοιχεία εξέλιξης Υποέργων 03\_02\_20). Παρουσιάστηκε η τυποποιημένη αναφορά για την συνολική εικόνα όλων των κατηγοριών των οικισμών προτεραιότητας (Επισυνάπτεται το αρχείο «ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Η συνοπτική εικόνα των ανωτέρω αναφορών είναι η ακόλουθη:

#### **Α. Σε ό,τι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα:**

Από τα σχεδιαζόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων έργα, που αφορούν σε 172 οικισμούς γ' προτεραιότητας, έχουν ήδη ενταχθεί 126 πράξεις που αφορούν σε 162 οικισμούς. Απομένουν να ενταχθούν έργα σε 10 οικισμούς (είναι ανοικτή μέχρι τον Απρίλιο 2020 πρόσκληση από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) :

- Στην ΑΜΘ 3 έργα για τους οικισμούς ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ, ΣΕΛΕΡΟ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ),
- Στην Αττική, 1 έργο για τον οικισμό ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (εκχώρηση στην ΕΥΔ ΠΕΠ)
- Στην Πελοπόννησο ένα έργο στον οικισμό ΛΕΒΙΔΙ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ)
- Στη Στερεά Ελλάδα 4 έργα για τους οικισμούς ΕΡΕΤΡΙΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), Ν. ΣΤΥΡΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), ΑΡΚΙΤΣΑ/ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΝΟ

Από τις 126 ενταγμένες πράξεις προβλέπονται 268 κύρια υποέργα (εργολαβίες) τα οποία αναμένεται να φτάσουν στα 285 με την ολοκλήρωση των εντάξεων. Από αυτά έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί τα 187. Άρα απομένουν να συμβασιοποιηθούν 98 υποέργα. Με βάση την μέχρι σήμερα εξέλιξη των συμβάσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 02\_2020 ΕΞΕΛΙΞΗ...):

- μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να έχουν υπογραφεί 225 – 230 συμβάσεις. Άρα απαιτείται επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των υπολειπόμενων περίπου 98 κύριων υποέργων, αφού κινδυνεύουν να μην έχουν σύμβαση στο τέλος του 2020 περισσότερα από 55 υποέργα,

- οι πληρωμές των έργων μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 274 εκ. € και προβλέπεται να φτάσουν τα 330 εκ. € στο τέλος του 2020 (που αντιστοιχεί στο 33% της διαθέσιμης συνολικής δημόσιας δαπάνης σχεδιασμού).

Μέσω συνεργασίας ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΤΓΛ έχει παραχθεί πίνακας επιτάχυνσης για την συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων και στο πλαίσιο αυτό υπήρξε αίτημα υποστήριξης της ΤΓΛ σε 10 περίπου έργα, από τα οποία έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη σε 5 και είναι σε εξέλιξη σε άλλα 5 έργα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι απαιτείται έντονη προσπάθεια εντός του 2020 προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Ολοκλήρωση της ένταξης των έργων των 10 οικισμών με ωριμότητα μελετών, που εκκρεμούν
- Επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων ώστε μέχρι το τέλος του 2020 να υπογραφούν άλλες 98 συμβάσεις
- Διερεύνηση έργων με πιθανά προβλήματα στην εξέλιξη των εργολαβιών λόγω υψηλών εκπτώσεων
- Συνεργασία ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΔ ΠΕΠ με την Τεχνική Γραμματεία για υπόδειξη φορέων που εμφανίζουν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων και δρομολόγηση στήριξης από ΤΓΛ και Ομάδες Υποστήριξης ΜΟΔ, πιθανά και με χρήση πόρων τεχνικής βοήθειας.

**Συμφωνήθηκε, με πρόταση του προέδρου, να αποσταλεί πρόσκλησή του για συνάντηση εργασίας στο ΥΠΕΝ, των φορέων των πράξεων που καθυστερούν την δημοπράτησή τους, με τη συμμετοχή της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και της Τεχνικής Γραμματείας, όπου να αναλυθούν τα προβλήματα και να συμφωνηθούν οι ενέργειες απεμπλοκής των έργων.**

Επιπρόσθετα η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κα Ζωή Παπασιώπη, αφού τόνισε την πολύ καλή συνεργασία που έχει με τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών σε σχέση με τα εκχωρημένα έργα, ανέφερε ότι πέραν των 10 οικισμών που απομένουν να ενταχθούν στο ΕΠ στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης του Προγράμματος, θα επιχειρηθεί να ενταχθούν και άλλοι 10 περίπου οικισμοί από τα λεγόμενα «ορφανά» έργα, που έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες ωρίμανσής τους, κάνοντας χρήση των πόρων που προκύπτουν από τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις των αναδόχων των δικτύων αποχέτευσης. Βέβαια τα έργα αυτά πιθανά δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τους διαθέσιμους πόρους.

#### **Β. Σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα «ορφανά» έργα:**

Σύμφωνα με τον συνολικό πίνακα του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου απομένουν 50 οικισμοί χωρίς διασφάλιση χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Από αυτούς 20 έχουν ώριμα ή σχεδόν ώριμα έργα σύμφωνα με τους φορείς τους και 30 έχουν ανάγκες μελετών. Κάποια από τα χαρακτηρισμένα από τους φορείς ως ώριμα (10 οικισμοί) αποδείχθηκε από τη διερεύνηση της Τεχνικής Γραμματείας ότι έχουν ελλείψεις στις μελέτες τους, οπότε προτάθηκαν να περιληφθούν στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες μαζί με τους 30 οικισμούς με ανώριμα έργα. Είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την δυνατότητα χρηματοδότησης των ως άνω μελετών και η Τεχνική Γραμματεία επικοινωνήσε με όλους τους φορείς των οικισμών αυτών για να τους υποδείξει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πρόσκληση και θα συνεχίσει να τους στηρίζει προς την κατεύθυνση αυτή. Στις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί προβλήματα χωροθέτησης της ΕΕΛ και δεν έχουν αντιμετωπιστεί με την παρέμβαση της ΤΓΛ (όπως π.χ. σε

Λάρδο, Αφάντου, Αρχάγγελο Ρόδου) αποφασίστηκε να κληθούν σε συνάντηση με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα.

#### **Γ. Σε ό,τι αφορά σε οικισμούς με ολοκληρωμένες υποδομές, που δεν απαιτούν νέα έργα:**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 147 οικισμοί με ολοκληρωμένα έργα οι οποίοι θα έπρεπε να είναι συμμορφωμένοι με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Από αυτούς, με τα στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου είναι συμμορφωμένοι 125 οικισμοί και άλλοι 22 θα μπορούσαν να συμμορφωθούν εφόσον λειτουργήσουν, όπως προβλέπεται οι εγκαταστάσεις τους. Δυστυχώς ο αριθμός των οικισμών που εμφανίζονται συμμορφωμένοι αντί να αυξάνεται φαίνεται να μειώνεται (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ λιγότεροι από 100 οικισμοί φαίνονται συμμορφωμένοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στη σχετική βάση δεδομένων). Δύο σημαντικά προβλήματα σχετίζονται με την κατάσταση αυτή που πρέπει να επιλυθούν:

- Απροθυμία ή αδυναμία των κατοικιών να συνδεθούν στο ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης
- Πλημμελής λειτουργία των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν αστοχίες.

Για τις υπόλοιπες υποδομές των λοιπών 25 οικισμών γ' προτεραιότητας (οικισμοί με προβληματικές ΕΕΛ ή /και δίκτυα) η εικόνα παρουσιάζεται αναλυτικά στην αναφορά της Τεχνικής Γραμματείας. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων Λυμάτων θα περιληφθούν με βάση τα ανωτέρω και οι ανάγκες χρηματοδότησης της αποκατάστασης των προβληματικών αυτών υποδομών.

#### Θέμα 4: Λοιπά θέματα και προτάσεις/αποφάσεις

##### **A. Διαχείριση λάσπης και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων**

Από τον πρόεδρο τέθηκε το ζήτημα της διαχείρισης της λάσπης και της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκρών/εξοικονόμησης νερού.

Δεδομένου ότι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων υπάρχει πρόβλεψη για την διερεύνηση λύσεων για την διαχείριση της λάσπης από τις ΕΕΛ, συμφωνήθηκε να αναληφθούν ενέργειες για να αξιοποιηθεί η επεξεργασμένη λάσπη με οικονομικό όφελος, μέσω σχετικής μελέτης – διερεύνησης λύσεων και μέσω πιλοτικών εφαρμογών. Επίσης συμφωνήθηκε το ζήτημα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκρών ιδίως σε περιοχές με ανάγκες υδατικών πόρων για αρδεύσεις να διερευνηθεί αναλυτικά για να μπορέσει να περιληφθεί σε χρηματοδοτήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

##### **B. Οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2.000 κ.**

Τέθηκε από τον πρόεδρο το ζήτημα του χειρισμού των οικισμών που βρίσκονται πολύ κοντά στο όριο των προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό τους ως οικισμών γ' προτεραιότητας και έχουν ιδιαίτερη αναγκαιότητα διαχείρισης των λυμάτων τους. Από τον εκπρόσωπο της DG Regio επισημάνθηκε ότι δεν θα ήταν συνετό για τη χώρα να ανοίξει πάλι το θέμα της μεθοδολογίας προσδιορισμού των οικισμών γ' προτεραιότητας αφού η πρόσφατη μεθοδολογία που παράχθηκε με τη συνδρομή της DG Regio έχει και την συμφωνία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Συμφωνήθηκε να μην επιχειρηθεί να διευρυνθεί ο κατάλογος των οικισμών προτεραιότητας μέχρι να υπάρχουν νέα πληθυσμιακά στοιχεία από την απογραφή του 2021, αλλά να γίνει προσπάθεια για τους οικισμούς αυτούς αφενός να ληφθεί μέριμνα στο πλαίσιο του νέου «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» και αφετέρου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες με συγχρηματοδοτούμενους πόρους αν ήδη έχει καλυφθεί με διασφάλιση χρηματοδότησης το σύνολο των υποδομών των οικισμών προτεραιότητας.

### **Γ. Αναγκαίος όρος για το πόσιμο νερό**

Επισημάνθηκε από τον κο Καφαντάρη από την ΚΕΔΕ και από την DG Regio ότι στο πλαίσιο του ίδιου αναγκαίου όρου για τα λύματα περιλαμβάνεται και αντίστοιχη υποχρέωση σύνταξης εθνικού επενδυτικού σχεδίου και για το πόσιμο νερό. Ο συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Ευγενικός επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια για την κάλυψη του αναγκαίου όρου σε σχέση με το πόσιμο καθώς συντονίζεται η συνεργασία των υπουργείων ΥΠΕΝ και ΥΓΕΙΑΣ. Ο κος Μαρινάκης δήλωσε ότι η ΕΔΕΥΑ μπορεί και θέλει να συμβάλει σ' αυτή την προσπάθεια. Συμφωνήθηκε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες από τους αρμόδιους για το σχεδιασμό του εθνικού σχεδίου για το πόσιμο νερό. Στο ίδιο ζήτημα του πόσιμου νερού προτάθηκε από την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ο σχεδιασμός δράσης «εξοικονομώ νερό» σε νησιά. Επίσης ο πρόεδρος επισήμανε την ανάγκη χρηματοδότησης έργων αφαλάτωσης για τη διασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε νησιά, δράση η οποία πρέπει να περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο για το πόσιμο νερό.

### **Ο Πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ**

**Αραβώσης Κωνσταντίνος**

**Γενικός Γραμματέας Φυσ. Περιβάλλοντος και Υδάτων/ ΥΠΕΝ**



## ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑ Ι:

**ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΥΜΑΤΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019**

**ΠΕΝΤΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΥΜΑΤΩΝ ΟΣΚΩΣΩΝ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

ΟΣΚΩΜΟΙ Γ' ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΡΟΜΩΝΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2017-2019			ΣΥΝΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π' ΥΠΟΒΗΡΑΑ ΚΑΙ ΠΒΠ 2014-2020						ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΛΥΤΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΜΩΝ ΣΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΣΩΣΗΣ (ΟΡΘΑΝΩΣ)				ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΜΠΕΡΙΟΓΚΩΣΕΩΝ			
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΚΩΜΩΝ Γ'	C ΟΣΚΩΜΟΙ Γ' ΜΕ ΟΙΚΟΓΡΟΜΩΝΙΑ ΕΡΓΑ	ΟΣΚΩΜΟΙ Γ' ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΔΑΝΟΓΡΟΜΩΝΙΑ Ή ΝΕΠΤΩΝ (ΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)	NC ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΥΠΟΒΗΡΑΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΟΝΗΜΑΤΩΝ) Ή ΠΡΟΝΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΑ	ΟΣΚΩΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΒΗΡΑΑ - ΠΟΣΑ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΑΛΟ ΜΕ ΥΠΟΒΗΡΑΑ ΜΕΝΟΣΩΡΜΗ ΣΕ ΜΕ ΔΡΑΜ - ΠΟΣΑ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΑΛΟ ΠΒΠ - ΠΟΣΑ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΠΟΣΑ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑ - ΠΟΣΑ		ΟΣΚΩΜΟΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΟΣΑ ΕΡΓΩΝ		ΤΙΜΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (€mil)	ΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΕΙΩΝ ΜΕΤΕ ΕΣΩΣΤΟΥ (€mil)		
					ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ	ΕΡΓΑ						
ΑΔ. ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΥΣ	27	7	1	1	9	43,81	7	57,86	1	3,68	0	0,00	0	0,00	1	6,1	0,19	0,40		
ΤΣΙΡΕΡΟΝ ΜΑΥΡΟΒΟΝΙΑ	92	36	3	7	22	90,74	15	116,61	0	0,00	1	1,50	2	9,1	7	24,72	1,70	0,67		
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	10	2	3	0	1	3,61	3	7,67	0	0,00	1	5,46	0	0,00	0	0,00	0,00	0,31		
ΚΕΝΤΡΙΚΗ	16	9	1	0	4	44,17	1	14,70	2	21,36	0	0,00	0	0,00	1	6,28	0,00	0,36		
ΜΕΣΣΑΛΙΑ	32	12	2	1	4	30,28	11	70,36	0	0,00	0	0,00	1	1,80	1	8,1	0,31	0,50		
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΑ	6	5	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,50	0	0,00	1	6,67	0,42	0,34		
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑ	26	6	2	2	12	49,17	1	26,91	0	0,00	0	0,00	2	12,34	1	3,54	0,16	0,39		
ΣΤΕΡΙΑ ΜΑΛΑΚΑ	49	9	2	3	15	134,14	14	54,66	0	0,00	0	0,00	5	17,08	1	9,57	0,36	0,57		
ΑΤΤΙΚΗ	36	5	1	2	10	69,56	2	40,36	3	39,32	1	10,33	3	72,46	11	168,79	7,60	0,46		
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	31	10	1	4	7	37,16	2	13,44	0	0,00	0	0,00	6	62,14	1	3,90	0,00	0,40		
ΚΟΡΨΟ ΑΙΓΑΙΟ	14	5	0	3	0	0,00	2	16,62	1	4,29	0	0,00	1	3,00	2	2,50	0,16	0,31		
ΝΕΣΟ ΑΙΓΑΙΟ	30	10	3	0	9	33,13	5	29,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	32,00	1,60	0,31		
ΚΡΗΤΗ	22	6	3	2	7	19,06	1	3,71	1	5,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,40		
ΜΕΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗ	399	126	22	26	190	664,96	64	466,06	8	74,19	6	17,79	20	177,96	30	271,79	12,60	6,62		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΚΩΜΩΝ	399		147	26		172		456,06	74,19		6	17,79		60	271,79		12,60	6,62		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΚ €		1570,72			554,66		456,06		74,19		17,79		177,90		271,79		12,60		6,62	
					1066,10						17,79		449,69				16,16			

\* Αρχική επίσημη προκήρυξη  
 C : compliant overall  
 NC : non compliant overall

THEMATIC ENABLING CONDITIONS (URBAN WASTEWATERS)

α / α	Enabling condition	Κριτήρια / Υποκριτήρια	Επισημύδων Φορέας	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ/ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ή ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ) <sup>1</sup>	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Απαιτήσεις	Υφιστάμενα στοιχεία	Αρμόδιοι φορείς	Εκκρεμότητες & παρατηρήσεις	Εκπλήρωση του κριτηρίου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
6	Updated planning for required investments in water and wastewater sectors  ERDF / CF	A national investment plan is in place and includes: 1. An assessment of the current state of implementation of the Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD) 91/271/EEC and of the Drinking Water Directive (DWD) 98/83/EC	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος	1. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 2. ΚΥΑ 5673/400/14.3.1997 (Β' 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», 3. Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση (από 18/12/2017) για το Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας 4. ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46628/6 843 (ΦΕΚ 241 ΥΟΟΔ) Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου - Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.	Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α', Β' προτεραιότητας	β' τρίμηνο 2020	Να τεθεί σε εφαρμογή εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για τα λύματα, που περιλαμβάνει : 1. Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης εφαρμογής της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων	Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Λυμάτων (13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια) - Μάρτιος 2019 ΜΟΝΟ για ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ' ΠΡΟΤΕΡ 1.Σε όλα τα Περιφερειακά Σχέδια περιλαμβάνεται κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, με πλήρη απόσπασμα για κάθε Περιφέρεια της κατάστασης συμμεμόρφωσης και των αναγκών των μη συμμορφωμένων οικισμών σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων + Επιτροπή Καθοδήγησης Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων – Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων	Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α,Β προτεραιότητας και την εκτίμηση των επενδύσεων για τις προβληματικές ΕΕΔ/Δίκτυα	ΜΕΡΙΚΩΣ (με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης των οικισμών Α,Β προτερ)
		2. The identification and planning of any public investments, including an indicative financial estimation	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος		Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α', Β' προτεραιότητας	β' τρίμηνο 2020	Να τεθεί σε εφαρμογή εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για τα λύματα, που περιλαμβάνει : 2. Προσδιορισμό και προγραμματισμό των αναγκαίων δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεκτικής οικονομικής εκτίμησης :	13 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2019. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια περιλαμβάνουν προγραμματισμό των αναγκαίων επενδύσεων για υποδομές λυμάτων, περιλαμβανομένης της οικονομικής εκτίμησης (μόνο για οικισμούς γ' προτεραιότητας) :	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων + Επιτροπή Καθοδήγησης Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων – Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων	Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α,Β προτεραιότητας	ΜΕΡΙΚΩΣ (με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης των οικισμών Α,Β προτερ)
		a. Required to achieve compliance with the UWWTD, including a prioritization with regard to the size of agglomerations and the environmental impact, with investments broken down for each wastewater agglomeration	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος		Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α', Β' προτεραιότητας	β' τρίμηνο 2020	α Απαιτήσεις για να επιτευχθεί συμμόρφωση με την ενσωμάτωση προτεραιότητας σχετικά με το μέγεθος των οικισμών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με κατανοητές επενδύσεις για κάθε οικισμό υγρών αποβλήτων UWWTD	α. των απαιτήσεων υποδομών ανά οικισμό γ' προτεραιότητας τόσο για τα δίκτυα αποχέτευσης όσο και για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων + Επιτροπή Καθοδήγησης Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων – Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων	Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη συμπλήρωση και για τους οικισμούς Α,Β προτεραιότητας	ΜΕΡΙΚΩΣ (με την επιφύλαξη της ενσωμάτωσης των οικισμών Α,Β προτερ)
		b. Required to implement the DWD	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ				Αφορά μόνο το ΝΕΡΟ (όχι ΛΥΜΑΤΑ)				ΕΠΙΘΥΝΟ

<sup>1</sup> Η ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η 31/12/2020


α / α	Enabling condition	Κριτήρια / Υποκριτήρια	Επισημωδων φορέας	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Η/ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ/ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ή ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ) <sup>1</sup>	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Απαιτήσεις	Υφιστάμενα στοιχεία	Αριόδοιοι φορείς	Εκκρεμότητες & παρατηρήσεις	Εκπλήρωση του κριτηρίου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
		Directive on drinking water 98/83/EC	Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος							Να διευκρινιστεί ποιος είναι επισπευδων φορέας (ΥΠΕΝ; Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων - Υπ. Υγείας - Υπ. Εσωτερικών)	
		c. Required to match the needs stemming from the proposed recast (COM(2017)753 final), regarding in particular the revised quality parameters detailed in annex I	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος				Αφορά μόνο το ΝΕΡΟ (όχι ΛΥ-ΜΑΤΑ)			ΕΠΙΠΛΗΡΩΝ: Να διευκρινιστεί ποιος είναι επισπευδων φορέας (ΥΠΕΝ; Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων - Υπ. Υγείας - Υπ. Εσωτερικών)	
		3. An estimate of investments needed to renew existing wastewater and water supply infrastructure, including networks, based on their age and depreciation plans	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος		Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων ως προς τη <b>συντήρηση και για τους οικισμούς Α', Β' προτεραιότητας και την εκτίμηση των επενδύσεων για τις προβληματικές ΕΕΛ/Δίκτυα</b>	<b>β' τρίμηνο 2020</b>	Να τεθεί σε εφαρμογή εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για τα λύματα, που περιλαμβάνει : 3. Εκτίμηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανανέωση της υπάρχουσας υποδομής <b>αποχέτευσης και ύδρευσης</b> , συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, βάσει παλαιότητας και των σχεδίων απόσβεσης	Το εγκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων (13 Περιφερειακά) περιλαμβάνει (μόνο για τους οικισμούς γ' προτεραιότητας): 3. Εκτίμηση των αναγκαίων επενδύσεων για τα προβληματικά δίκτυα (πολύ λίγα) και είναι σε εξέλιξη τεχνική εμπειρογνομosή για 26 προβληματικές ΕΕΛ/Δ.Α. (ανάθεση ΤΒ από DG Re-gio)	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων + Επιτροπή Καθοδήγησης Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων - Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων	Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα λύματα έχει προγραμματιστεί να περιληφθούν οι ανάγκες αποκατάστασης προβληματικών δικτύων και ΕΕΛ μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εμπειρογνομosών και πρέπει να περιληφθούν και οι ανάγκες για τους οικισμούς Α' και Β' προτεραιότητας	ΟΧΙ (σε εξέλιξη) (Για τα λύματα έχει προγραμματιστεί να περιληφθούν οι ανάγκες αποκατάστασης προβληματικών δικτύων και ΕΕΛ καθώς και των οικισμών Α' και Β' προτερ.)
		4. An indication of potential sources of public financing, when needed to complement user charges	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος				Να τεθεί σε εφαρμογή εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για, που περιλαμβάνει : 4. Μια ένδειξη των πιθανών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, όταν χρειάζεται, για να συμπληρωθούν τα τέλη χρήσης ( <b>αφορά μόνο στο νερό</b> )			Νομίζουμε ότι δεν αφορά στα λύματα (εκτός αν αναφέρεται στην πιθανότητα «επιδότησης» των ιδιωτικών συνδέσεων)	

# ΣΥΝΘΕΜΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑ 3:

10/2018 -  
2/2020

Οικονομικά Στοιχεία και πορεία έργων & υποέργων λυμάτων συνόλου Περιφερειών

ΗΜ/ΝΙΑ	Αρ. σχεδιασ. έργων	Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Προϋπ/σμός σχεδιασμού	Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΕΙΟΚ	Προϋπ/σμός σχεδιασμού	Έργα ΠΕΠ	Προϋπ/σμός σχεδιασμού	ΣΔΔ σχεδιασμένων συγχρ. έργων	Αρ. ενταγμένων έργων	Προϋπ/σμός Συνολική ΔΔ ενταγμένων έργων	Προϋπ/σμός Επιλέξιμη ΔΔ ενταγμένων έργων	Αρ. κύριων υποέργων	Προϋπ/σμός ΣΔΔ ενταγμένων κύριων Υ/Ε	Αρ. κύριων Υ/Ε με έλεγχο δημοσιότητας	Αρ. κύριων Υ/Ε με έλεγχο σύμβασης	Αρ. κύριων Υ/Ε με σύμβαση	ΣΔΔ συμβασιοποιήσιμη	Πληρωμές δικαιούχου ΣΔΔ	Πληρωμή (αποδεκτή) Συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ
05/10/2018	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	118	890.264.725,86	794.005.150,05	248	842.120.819,33	58	146	127	330.141.593,96	169.618.587,85	52.693.738,80
05/11/2018	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	118	884.210.306,34	788.278.033,08	248	841.663.771,21	62	147	130	332.835.830,23	175.505.774,20	120.076.360,98
05/12/2018	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	119	892.867.466,57	791.631.609,69	249	861.241.077,86	64	152	138	360.323.046,99	186.694.930,67	129.445.961,21
03/01/2019	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	119	894.294.067,18	796.275.024,65	249	861.241.077,86	72	155	144	367.486.868,31	207.176.489,64	174.451.989,23
04/02/2019	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	119	893.867.016,47	795.661.715,61	249	861.831.147,80	75	159	144	368.624.232,17	207.540.211,14	183.647.651,08
04/03/2019	127	58	437.551.150,74	59	462.743.739,69	10	78.779.057,99	979.073.948,42	119	893.996.434,19	795.616.810,37	251	861.811.988,93	77	162	146	372.340.967,89	210.820.661,06	187.646.180,35
03/04/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	119	889.342.887,53	791.235.661,23	250	857.316.309,31	79	166	150	379.929.416,44	214.612.691,87	190.006.971,03
06/05/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	119	888.766.512,64	790.605.920,33	250	856.713.619,46	78	169	152	383.480.587,56	216.397.965,33	192.800.512,13
03/06/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	120	898.808.501,56	799.140.998,99	254	860.519.101,86	80	171	156	392.887.580,03	219.674.698,97	194.638.729,50
08/07/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	896.394.978,73	796.518.537,90	258	854.409.280,85	84	176	164	407.724.617,99	227.599.544,08	200.376.164,37
10/08/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	887.938.984,28	785.374.727,66	258	849.310.676,99	87	180	165	409.832.618,35	230.200.737,23	202.036.844,21
03/09/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	887.938.984,28	785.374.727,66	258	849.310.676,99	88	183	168	411.310.682,71	232.271.274,41	203.361.656,37
03/10/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	883.478.365,96	781.785.837,90	258	845.172.626,68	93	183	170	415.237.922,40	238.010.640,49	209.225.506,19
05/11/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	875.948.286,77	775.053.851,17	258	838.990.415,47	94	186	174	417.083.789,23	243.320.754,46	216.460.943,83
03/12/2019	134	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	122	875.948.286,77	775.053.851,17	258	838.116.211,36	94	187	177	431.374.459,04	247.312.940,44	220.792.462,20
07/01/2020	140	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	123	877.995.166,41	776.899.218,44	260	840.787.940,57	94	188	181	440.012.211,01	272.403.430,49	246.511.793,30
03/02/2020	140	73	554.846.997,06	58	456.061.887,78	9	74.191.457,17	1.085.100.342,01	124	1.301.424.716,33	1.084.005.409,15	265	1.127.207.861,24	95	187	181	443.152.553,66	274.392.989,71	246.533.996,71



**Γραφήματα:**  
**1. Εξέλιξη συμβασιοποίησης ποσών κύριων ΥΕ**  
*Παρατήρηση:* Η γραμμική πρόβλεψη ως το τέλος 2020 υπολογίζεται στα 520 εκ. € από σύνολο 845 εκ. €

**Λοιπές πληροφορίες:**  
 Συμβάσεις κύριων ΥΕ Phasing έως 2016: 119 κύρια ΥΕ 274,4 εκ. € ΣΔΔ  
 Συμβασιοποιήσεις κύριων ΥΕ 1/207- 9/2018: 10 κύρια ΥΕ 35,7 εκ. € ΣΔΔ  
 Συμβασιοποιήσεις κύριων ΥΕ 10/208-12/2019: 48 κύρια ΥΕ 100 εκ. € ΣΔΔ



**2. Εξέλιξη αριθμού κύριων ΥΕ με έλεγχο (έγκριση) σύμβασης**  
*Παρατήρηση:* Η γραμμική πρόβλεψη ως το τέλος του 2020 οδηγεί σε 225-230 κύρια ΥΕ από τα 265



**3. Εξέλιξη πληρωμών δικαιούχου**  
*Παρατήρηση:* Η γραμμική πρόβλεψη των πληρωμών ως το τέλος του 2020 οδηγεί σε 310 εκ. € από 845 εκ. € (36,6 %)

03.02.20 :

Περιφέρεια	Αρ. σχε-διαζ έρ-γων	Έργα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ	Προϋπ/σμός σχε-διασμού	Έργα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ - ΕΙΧΧ	Προϋπ/σμός σχε-διασμού	Έργα ΠΕΠ	Προϋπ/σμός σχεδιασμού	ΣΔΔ σχεδιασμένων συγχρ. έργων	Αρ. ε-νταγμέ-νων έρ-γων	Προϋπ/σμός Συνο-λική ΔΔ ενταγμέ-νων έργων	Προϋπ/σμός Επιλέ-ξιμη ΔΔ ενταγμένων έργων	Αρ. κύριων υποέργων	Προϋπ/σμός ΣΔΔ ενταγμένων κύ-ριων Υ/Ε	Αρ. κυρίων Υ/Ε με εκ-δοση ελέγ-χου δημο-πράτησης	Αρ. κυρίων Υ/Ε με έ-λεγχο σύμ-βασης	Αρ. κυ-ρίων Υ/Ε με σύμ-βαση	ΣΔΔ συμβασιο-ποιημένη	Πληρωμές δι-καιούχου ΣΔΔ	Πληρωμή (απο-δεκτή) Συγχρη-ματοδοτούμενη ΔΔ
ΑΜΘ	16	8	43.806.128,00	7	57.857.045,84	1	3.684.856,00	105.348.029,84	13	69.986.011,64	63.665.106,44	27	68.501.273,68	12	18	18	33.477.385,68	21.213.650,43	20.668.674,01
Κ.ΜΑΚ	27	13	90.739.527,96	14	118.608.993,93	0	0,00	209.348.521,89	28	207.168.393,85	197.728.632,09	64	195.520.747,63	20	48	47	102.843.259,15	76.319.748,18	72.585.452,02
ΔΥΤ.ΜΑΚ	4	1	3.614.955,53	3	7.869.913,29	0	0,00	11.484.868,82	4	11.484.868,82	11.437.640,02	6	11.139.009,37	3	2	2	3.868.265,90	3.309.458,05	3.139.992,66
ΗΠΕΙΡ	8	4	44.166.856,83	2	14.702.796,00	2	21.358.948,92	80.228.601,75	9	87.171.132,18	76.964.358,53	15	84.817.127,65	4	10	10	33.663.376,89	14.144.525,50	11.682.127,93
ΘΕΣΣΑΛ	13	4	30.284.768,00	9	70.351.142,00	0	0,00	100.635.910,00	13	87.359.905,06	73.677.193,81	26	84.362.576,64	12	18	17	31.302.862,57	20.546.519,95	18.954.717,40
ΙΟΝ.ΝΗΣ	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ΔΥΤ.ΕΛΛ	6	5	49.170.070,12	1	25.910.048,31	0	0,00	75.080.118,43	7	73.652.090,16	61.345.495,41	15	71.346.431,09	6	13	13	52.436.249,86	36.069.686,85	31.386.923,24
ΣΤ.ΕΛΛ	23	12	134.141.398,43	11	54.658.287,23	0	0,00	188.799.685,66	16	99.826.530,64	81.228.136,50	40	94.990.052,43	16	29	28	40.011.254,87	20.164.393,81	18.306.966,83
ΑΤΤΙΚΗ	16	10	69.552.462,00	2	40.390.556,00	4	39.323.686,00	149.266.704,00	9	523.651.730,44	393.890.133,05	17	383.201.340,11	4	9	9	57.939.968,00	26.200.416,41	19.277.895,75
ΠΕΛΟΠ	9	7	37.187.034,71	2	13.442.884,01	0	0,00	50.629.918,72	7	27.370.966,68	27.370.966,68	14	24.075.024,85	3	13	13	24.812.980,43	15.029.304,87	13.954.960,79
Β.ΑΙΓ	3	0	0,00	2	18.621.000,00	1	4.290.000,00	22.911.000,00	3	22.911.000,00	16.004.358,78	9	21.746.000,00	6	3	3	4.842.639,66	1.711.826,95	1.657.226,95
Ν.ΑΙΓ	9	5	33.130.227,43	4	29.939.781,17	0	0,00	63.070.008,60	9	62.235.112,56	55.465.162,39	19	59.696.645,15	6	14	13	43.515.066,07	28.695.169,51	24.989.633,71
ΚΡΗΤΗ	6	4	19.053.568,05	1	3.709.440,00	1	5.533.966,25	28.296.974,30	6	28.606.974,30	25.228.225,45	13	27.811.452,64	3	10	8	14.439.244,58	10.988.289,20	9.949.425,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>140</b>	<b>73</b>	<b>554.846.997,06</b>	<b>58</b>	<b>456.061.887,78</b>	<b>9</b>	<b>74.191.457,17</b>	<b>1.085.100.342,01</b>	<b>124*</b>	<b>1.301.424.716,33</b>	<b>1.084.005.409,15</b>	<b>265</b>	<b>1.127.207.681,24</b>	<b>95</b>	<b>187</b>	<b>181</b>	<b>443.152.553,66</b>	<b>274.392.989,7</b>	<b>246.553.996,7</b>

\*Έχουν ενταχθεί ήδη άλλα 2  
έργα (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΔΗ-  
ΛΕΣΙ/ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ)

120%

Ποσοστό συμβασιολογίας

41%

Ποσοστό  
πληρωμών

25%

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ημ/νία αναφοράς : 10/02/2020

Κατηγοριοποίηση των 399 οικισμών Γ' προτεραιότητας:		
	Κατηγορία	Αρ. οικισμών
<b>A1</b>	Οικισμοί σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	125
<b>A2</b>	Οικισμοί σε μη συμμόρφωση	274
<b>B</b>	Οικισμοί με ολοκληρωμένες υποδομές και ελλυτείες μετρήσεις εκροής	22
<b>Γ</b>	Οικισμοί με κατασκευασμένα έργα δικτύων και ΕΕΛ τα οποία εμφανίζουν προβλήματα	25
<b>Δ</b>	Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020	172
<b>E1α</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ	5
<b>E1β</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς διασφάλιση συγχρηματοδότησης - ΩΡΙΜΑ	20
<b>E2</b>	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς διασφάλιση συγχρηματοδότησης - ΑΝΩΡΙΜΑ	30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>399</b>

ΜΟΔαε

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Οικισμοί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	7	ΣΟΥΦΛΙ, ΘΑΣΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΦΕΡΕΣ
	35	ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, ΛΗΤΗ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΔΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, ΕΠΑΝΩΜΗ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΕΥΡΩΠΟΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΣΚΥΔΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΚΟΡΙΝΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΑΦΥΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΦΟΥΡΚΑ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ, ΣΑΡΤΗ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	2	ΔΕΣΚΑΤΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΗΠΕΙΡΟΣ	9	ΕΛΕΟΥΣΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΔΙΝΗ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, ΠΑΡΓΑ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	12	ΑΓΙΑ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙ, ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	5	ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ, ΛΗΣΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΥΔΡΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	8	ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΒΟΝΙΤΣΑ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ, ΚΡΕΣΤΕΝΑ, ΡΙΟ, ΛΕΧΑΙΝΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	9	ΑΡΑΧΩΒΑ, ΚΥΜΗ, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, ΡΟΔΙΤΣΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, ΔΕΣΦΙΝΑ
ΑΤΤΙΚΗ	5	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΒΙΛΙΑ, ΕΡΥΘΡΕΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	10	ΕΡΜΙΟΝΗ, ΤΟΛΟ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΙΑΤΟ, ΓΥΘΕΙΟ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΜΕΘΩΝΗ, ΧΩΡΑ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	5	ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΥΡΙΝΑ, Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΠΛΩΜΑΡΙ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	10	ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ), ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΣΣΑ, ΟΙΑ, ΣΕΡΙΦΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΥ, ΙΟΣ
ΚΡΗΤΗ	8	ΑΡΧΑΝΕΣ, ΚΑΛΥΒΕΣ, ΜΠΑΛΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ, ΜΑΛΙΑ, ΣΤΑΛΙΔΑ, ΣΧΙΣΜΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>125</b>	

ΜΟΔαε

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :	Οικισμοί με ολοκληρωμένες υποδομές και ελλιπείς μετρήσεις εκροής	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1	ΕΧΙΝΟΣ
ΘΡΑΚΗΣ	3	ΠΛΑΤΥ, ΧΩΡΥΠΙ, ΣΥΚΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	3	ΝΕΑΠΟΛΗ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, ΣΕΡΒΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΦΙΛΙΑΤΕΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ	2	ΣΟΦΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0	--
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	2	ΠΑΛΑΙΡΟΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ΜΩΛΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ	1	ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	0	--
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ, ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
ΚΡΗΤΗ		
ΣΥΝΟΛΟ	22	

#### Πορεία εξέλιξης ως σήμερα:

Μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους φορείς, κάποια χρήσιμα στοιχεία είναι τα ακόλουθα :

- Ο οικισμός Βλαχιώτης θα εξυπηρετηθεί από την ΕΕΛ Σκάλας η οποία ολοκληρώνεται
- Για τον οικισμό Κ. Τιθορέα (από επιτόπια επίσκεψη): Η κατασκευή της ΕΕΛ ολοκληρώθηκε κατά 100% και βρίσκεται σε λειτουργία, εξυπηρετώντας τις 200 περίπου ιδιωτικές συνδέσεις της Κάτω Τιθορέας και 1000 συνδέσεις της Ελάτειας
- Για τον οικισμό Μώλος Δήμου Αγ. Κωνσταντίνου (επιτόπια επίσκεψη): Το δίκτυο αποχέτευσης είναι ολοκληρωμένο αλλά εμφανίζει προβλήματα στεγανότητας. Η ΕΕΛ ολοκληρώθηκε αλλά εκκρεμεί σημαντικό μέρος των ιδιωτικών συνδέσεων.
- Έγινε επικοινωνία με τους φορείς των ΕΕΛ Σερβίων, Νεαπόλεως & Βελβεντού για θέματα λειτουργίας π.χ λήψη ικανού αριθμού μετρήσεων κ.λ.π.
- Επισημάνθηκε η ανάγκη να προτεθεί η μέτρηση και της παραμέτρου COD, στα δείγματα που δηλώνονται από την ΕΕΛ Λέρου, για να κριθεί συμμορφούμενη
- Στην περίπτωση της Κρεμαστής ενημερώθηκε η διοίκηση για τον ελλιπή αριθμό μετρήσεων και αναμένουμε συμμόρφωση στον ελάχιστο αριθμό μετρήσεων, εντός των ορίων.
- Έγιναν επανειλημμένες επικοινωνίες για να ολοκληρωθεί το έργο που πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε με στόχο την ολοκλήρωση τμημάτων και αποκατάσταση κακοτεχνιών του ΔΑ Πέτρας
- Για τις ΕΕΛ Αγία Βαρβάρα, Κρουσώνας έχει γίνει η απαραίτητη τηλεφωνική επικοινωνία και οι φορείς είναι σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Υδάτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των στοιχείων στην Εθνική Βάση Λυμάτων.

#### Παρατηρήσεις:

Από την Τεχνική Γραμματεία θα συνεχιστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των στελεχών της με τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ των ανωτέρω οικισμών για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στοιχείων στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΝ για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των οικισμών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Οικισμοί με κατασκευασμένα έργα δικτύων και ΕΕΛ τα οποία εμφανίζουν προβλήματα		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί
ΑΝ. ΜΑΚΗΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	ΚΡΗΝΙΔΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΡΜΥΛΙΑ, Ν. ΡΟΔΑ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	ΟΙΧΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΖΑΧΑΡΩ, ΑΣΤΑΚΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	3	ΟΙΝΟΦΥΤΑ– ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΔΕΛΦΟΙ
ΑΤΤΙΚΗ	2	ΠΟΡΟΣ – ΓΑΛΑΤΑΣ, ΜΕΘΑΝΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	4	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΚΟΚΚΑΡΙ, ΣΑΜΟΣ, ΠΕΤΡΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--
ΚΡΗΤΗ	2	ΜΑΤΑΛΑ, ΑΝΩΓΕΙΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25</b>	

#### Πορεία εξέλιξης ως σήμερα:

Στο πλαίσιο της εμπειρογνομosύνης της DG Regio πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις με τη συμμετοχή της ΤΓΛ και αναμένονται οι εμπειρογνομosύνες στις ακόλουθες ΕΕΛ:

Χαλάστρα/Ανατολικό, Αγ. Θεόδωροι, Οινιάδες (Κατοχή - Νεοχώρι), Ιερισσός, Ουρανούπολη, Ν. Ρόδα, Λυγουριό, Βερδικούσα, Ζαχάρω, Αταλάντη, Πόρος – Γαλατάς, Σκάλα Πάτμου, Καρδάμαινα Κω, Ν. Ζίχνη, Αρχαία Ολυμπία, Γαλαξίδι, Αμαλιάδα, Λουτρά Αιδηψού, Μέθανα, Νυδρί, Γαστούνη – Βαρβολομύ, Μεγαλόπολη, Πύλος, Βαθύ Σάμου, Κοκκάρι, Καρπενήσι, Αλεξάνδρεια Ημαθίας (οικισμός β' προτεραιότητας).

Για τους λουτούς οικισμούς με προβληματικές υποδομές έγιναν από την ΤΓΛ οι αναγκαίες επικοινωνίες για να διερευνηθεί η εικόνα των ελλείψεων που δηλώνουν οι φορείς και έχουν αποτυπωθεί σχετικές αναφορές στα κείμενα των Περιφερειακών Σχεδίων:

**Ανώγεια:** υπάρχει μελέτη αποκατάστασης της ΕΕΛ από το δήμο και έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

**Μάταλα:** Έχει ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο η λειτουργία της ΕΕΛ

**Οινόφυτα – Σχηματάρι:** έχει ενταχθεί πρόσφατα έργο στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

**Αστακός:** Η ΕΕΛ έχει ολοκληρωθεί, το δίκτυο συλλογής του Αστακού έχει κατασκευαστεί κατά 80%, και χρειάζεται και μερική αποκατάσταση, λόγω δυσλειτουργίας.

**Κρηνίδες:** Μέχρι το 2015 η ΕΕΛ έδινε σωστές μετρήσεις αλλά δείχνει αποτυχία επίτευξης εκροών τα έτη 2016 και 2017. Για το έτος 2018 έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της.

**Αρχαία Επίδαυρος:** Έχει ενταχθεί έργο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

**Πέτρα:** Έχει πρόβλημα εισροής υδάτων στο δίκτυο

**Οιχαλίας :** Έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει περιληφθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΝ και δεν έχει υποβάλει δεδομένα λειτουργίας.

#### Παρατηρήσεις:

Μετά την ολοκλήρωση της εμπειρογνομosύνης της DG Regio θα καταγραφούν οι ανάγκες αποκατάστασης και οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και θα περιληφθούν στα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια.

Επίσης έχει γίνει προσυνεννόηση με το Υπ. Εσωτερικών για να εκδοθεί νέα πρόσκληση (από το νέο ΦΙΛΟΔΗΜΟ) που να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις προβληματικές υποδομές των οικισμών προτεραιότητας Γ.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : Οικισμοί με ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί
ΑΝ. ΜΑΚΗΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	17	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΠΟΤΟΣ, ΚΕΡΑΜΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, ΙΑΣΜΟΣ, ΣΑΠΠΕΣ, ΔΟΞΑΤΟ, ΧΩΡΙΣΤΗ, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Ν. ΒΥΣΣΑ, ΜΑΚΡΗ, ΦΑΝΑΡΙ, ΤΥΧΕΡΟ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΣΕΛΕΡΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	37	ΚΥΜΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΝΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΗΜΑΝΤΡΑ, ΦΛΟΓΗΤΑ, ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΜΕΛΙΚΗ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΒΡΑΣΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ, ΣΟΧΟΣ, ΑΔΕΝΤΡΟ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΠΕΛΛΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	4	ΓΑΛΑΤΙΝΗ, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΚΡΟΚΟΣ, ΔΙΑΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ	7	ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΚΟΜΠΟΤΙ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΛΟΥΡΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΥΒΟΤΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	15	ΜΟΥΖΑΚΙ, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΓΡΙΑ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΠΟΚΑΜΠΟΣ, ΒΕΛΙΚΑ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΦΑΛΑΝΗ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	13	ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΛΕΠΕΝΟΥ, ΜΕΝΙΔΙ, ΚΑΤΟΧΗ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΑΚΡΑΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΛΟΓΓΟΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	29	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΓΥΜΝΟ, ΣΤΥΛΙΔΑ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΨΑΧΝΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΤΕΑ, ΒΑΓΙΑ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΣΚΥΡΟΣ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟ, ΘΕΣΠΙΕΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΒΑΘΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΛΕΣΙ, ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ, ΕΡΕΤΡΙΑ, Ν. ΣΤΥΡΑ, ΑΡΚΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΝΟ
ΑΤΤΙΚΗ	15	ΔΡΟΣΙΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	9	ΑΣΤΡΟΣ, ΜΟΛΑΟΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΥΛΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΔΙ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΝΕΜΕΑ, ΛΕΒΙΔΙ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΓΙΑΣΟΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	14	ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΖΗΠΑΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙ, ΠΥΛΙ, ΤΙΓΚΑΚΙ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΣΥΜΗ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ, ΤΗΝΟΣ, ΚΟΡΗΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ	9	ΖΑΡΟΣ, ΜΟΙΡΕΣ, ΤΥΜΠΑΚΙ, ΓΟΥΡΝΕΣ, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>172</b>	

### Πορεία εξέλιξης ως σήμερα:

Για την εξέλιξη των σχεδιαζόμενων και των ενταγμένων έργων ενταγμένων έργων επισυνάπτεται ο πίνακας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΑ 03/02/2020 με την εξέλιξη των κύριων υποέργων, τις συμβάσεις και τις πληρωμές καθώς και ο πίνακας ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 02\_2020 ΕΞΕΛΙΞΗ, όπου η εικόνα που διαμορφώνεται είναι η ακόλουθη:

- Έχουν ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είτε μέσω της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είτε μέσω των ΕΥΔ Περιφερειών με εκχώρηση ή/και στα ΠΕΠ 127 έργα, που αφορούν σε 163 οικισμούς. Είναι ανοικτή μέχρι τον Απρίλιο 2020 πρόσκληση από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και παράλληλα εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις 1 από την ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης (Εκχώρηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και έχουν ακόμη ενταχθεί 2 έργα (Νεάπολη στην Κρήτη και Κόνιτσα στην Ήπειρο).
- Απομένουν να ενταχθούν 9 έργα σε 10 οικισμούς:
  - Στην ΑΜΘ 3 έργα για τους οικισμούς ΣΑΠΠΕΣ, ΤΥΧΕΡΟ και επιπλέον θα ενταχθεί και ο οικισμός ΣΕΛΕΡΟ, που είναι ενταγμένος στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ)
  - Στην Αττική, 1 έργο για τον οικισμό ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (εκχώρηση στην ΕΥΔ ΠΕΠ)
  - Στην Πελοπόννησο 1 έργο στον οικισμό ΛΕΒΙΔΙ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ)
  - Στη Στερεά Ελλάδα 4 έργα για τους οικισμούς ΕΡΕΤΡΙΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), Ν. ΣΤΥΡΑ (ενταγμένο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ), ΑΡΚΙΤΣΑ/ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, ΜΑΡΤΙΝΟ
- Από τις 126 ενταγμένες πράξεις προβλέπονται 268 κύρια υποέργα (εργολαβίες) τα οποία αναμένεται να φτάσουν στα 285 με την ολοκλήρωση των εντάξεων. Από αυτά έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί τα 187. Άρα απομένουν να συμβασιοποιηθούν 98 υποέργα. Με βάση την μέχρι σήμερα εξέλιξη των συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να έχουν υπογραφεί 225 – 230 συμβάσεις. Άρα απαιτείται επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των υπολειπόμενων περίπου 108 κύριων υποέργων, αφού κινδυνεύουν να μην έχουν σύμβαση στο τέλος του 2020 περισσότερα από 55 υποέργα.
- Οι πληρωμές των έργων μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 274 εκ. € και προβλέπεται να φτάσουν τα 330 εκ. € στο τέλος του 2020 (που αντιστοιχεί στο 33% της διαθέσιμης συνολικής δημόσιας δαπάνης σχεδιασμού).

Μέσω συνεργασίας ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΤΓΛ έχει παραχθεί πίνακας επιτάχυνσης για την συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων και στο πλαίσιο αυτό υπήρξε αίτημα εμπλοκής της ΤΓΛ σε 10 περίπου έργα, από τα οποία έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη σε 5 και είναι σε εξέλιξη σε άλλα 5 έργα. Κάποια από αυτά αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα (ΣΥΜΗ, ΣΙΦΝΟΣ και Παλαιόχωρα). Επισυνάπτεται αναλυτική παρουσίαση της παρεχόμενης από την ΤΓΛ υποστήριξης.

Επίσης στην ανοικτή πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα ώριμα έργα πρόκειται να υποβληθούν τα έργα οικισμών προτεραιότητας Γ' για Μαρτίνο και Γαργαλιάνους.

**Παρατηρήσεις:**

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι απαιτείται έντονη προσπάθεια εντός του 2020 προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Ολοκλήρωση της ένταξης των έργων περίπου 10 οικισμών με ωριμότητα μελετών, που εκκρεμούν
- Επιτάχυνση της συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων ώστε μέχρι το τέλος του 2020 να υπογραφούν άλλες 100 συμβάσεις
- Διερεύνηση έργων με πιθανά προβλήματα στην εξέλιξη των εργασιών λόγω υψηλών εκπτώσεων
- Συνεργασία ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΔ ΠΕΠ με την Τεχνική Γραμματεία για υπόδειξη φορέων που εμφανίζουν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων και δρομολόγηση στήριξης από ΤΓΛ και Ομάδες Υποστήριξης ΜΟΔ, πιθανά και με χρήση πόρων τεχνικής βοήθειας

Δεδομένης της αναμόρφωσης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι πρόκειται να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης ώριμων έργων του στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφού επιλυθεί το ζήτημα των δαπανών που είναι μη επιλέξιμες στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενώ περιλαμβάνονται στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ (π.χ. ΚΟΡΩΝΗ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ).

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1α : Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) ενταγμένα σε Εθνικούς πόρους - ΩΡΙΜΑ</b>		
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>	<b>Αρ. οικισμών</b>	<b>Οικισμοί</b>
ΑΝ. ΜΑΚΗΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	1	ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0	--
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	2	ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, ΣΚΑΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	0	--
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	0	--
ΑΤΤΙΚΗ	1	ΥΔΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	0	--
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--
ΚΡΗΤΗ	0	--
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5</b>	

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1β : Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς διασφάλιση συγχρηματοδότησης - ΩΡΙΜΑ</b>		
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ</b>	<b>Αρ. οικισμών</b>	<b>Οικισμοί</b>
ΑΝ. ΜΑΚΗΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	2	ΒΕΡΓΙΝΑ, Ν. ΖΙΧΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ	0	--
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0	--
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΒΑΡΔΑ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	4	ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΓΑΛΛΕΙΔΙ, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΑΤΤΙΚΗ	3	ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	7	ΚΟΡΩΝΗ, ΒΕΛΟ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΑΣΣΟΣ, ΛΕΧΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	1	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	0	--
ΚΡΗΤΗ	0	--
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20</b>	

**Πορεία εξέλιξης ως σήμερα:**

Σε ότι αφορά στα έργα που είναι ενταγμένα σε εθνικούς πόρους, ολοκληρώνονται οι υποδομές σε Μπενίτσες και Σκάλα, ενώ για την Σιάτιστα που είναι στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ θα γίνει προσπάθεια μεταφοράς στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας. Ο Λαγκαδάς μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εμφανίζεται συμμορφούμενος με την Οδηγία.

Για τους λουπούς οικισμούς που έχουν ώριμα έργα (ή μικρές ελλείψεις στις μελέτες τους):

**Για τα ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ** εντάχθηκε έργο από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο εθνικό σκέλος ΠΔΕ (Εργασίες συντήρησης, αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός της ΕΕΛ Λουτρών Αιδηψού). Αναμένεται ανανέωση της ΑΕΠΟ. Διενεργήθηκε εμπειρογνομosύνη για τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας της.

Για τον οικισμό της **Κορώνης** έχει ενταχθεί έργο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ και εξετάζεται η μεταφορά του στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που όμως περιλαμβάνει και μη επιλέξιμο τμήμα.

Για τον οικισμό **ΒΕΛΟ**, έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα έργο από το ΕΠΠΕΡΑΑ (αλλά δεν έχουν γίνει οι συνδέσεις των κατοικιών) για τα 2/3 του οικισμού. Υπάρχει μελέτη και για το υπόλοιπο 1/3 του οικισμού, που όμως απαιτεί επικαιροποίηση. Υποδείχθηκε η υποβολή αίτησης για ένταξη στην πρόσκληση των μελετών του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Σχετικά με την δυνατότητα ένταξης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ για τους οικισμούς **Αιάντειο Σαλαμίνας, Ύδρα, Αίγινα, Καπανδρίτι και Βερδικούσα** στην πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ 3340/3.12.2018 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

- Το έργο κατασκευής ΔΑ στο Αιάντειο Σαλαμίνας είναι ώριμο και είναι αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ. Έχει υψηλό π/υ (20 εκ.) και προς το παρόν δεν υπάρχει ενεργοποίηση για ένταξη,
- Το έργο ΔΑ και ΕΕΛ στην Ύδρα είναι ώριμο και είναι αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής/ ΔΤΕ Πειραιώς και Νήσων. Υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί πρόταση για να μην βαρύνει το εθνικό ΠΔΕ,
- Το έργο ΔΑ και ΕΕΛ στην Αίγινα δεν είναι ακόμη ώριμο. Έγινε συνάντηση στην ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις 16/12 με τον Δήμο Αίγινας και την Περιφέρεια Αττικής. Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη ΕΕΛ και ΔΑ καθώς και η ΑΕΠΟ. Η οριστική μελέτη του ΔΑ είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον 4/2019.
- Το έργο ΔΑ στο Καπανδρίτι είναι ώριμο και μετά από επικοινωνία αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στην ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Ώριμο έργο που μπορεί να υποβληθεί στην πρόσκληση α/α ΟΠΣ 3340 είναι το ΔΑ της Βερδικούσας.

Ο οικισμός **Κάλαμος** έχει ώριμο έργο ΔΑ και ΕΕΛ προς έγκριση στην ΕΥΔΑΠ. Εν τούτοις η ΕΕΛ χρειάζεται επανασχεδιασμό γιατί είναι υπερδιαστασιολογημένη (δυναμικότητα 20ετίας ίση με 26.000 κ) ακόμη και αν περιληφθεί στο έργο ο οικισμός Δ των Αγίων Αποστόλων, όπως είναι ο σημερινός σχεδιασμός του Δήμου. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ τεχνική συνάντηση με το Δήμο Ωρωπού στις αρχές Ιανουαρίου 2020. Το σημαντικό ζήτημα είναι ότι το μελετηθέν έργο περιλαμβάνει και τους Αγ. Αποστόλους (το μεγαλύτερο τμήμα του έργου είναι μη επιλέξιμο).

**ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ** : Υπήρχε ωριμότητα μελετών ωστόσο κοντά στην υφιστάμενη και μη λειτουργούσα ΕΕΛ σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε γειτνιάζων πρανές. Θα υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στην πρόσκληση για τις μελέτες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Προφανώς είναι αμφίβολη

η ολοκλήρωση των μελετών και των κατασκευαστικών έργων εντός της παρούσας προγραμματικής περιόδου.

**ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΕΛ & ΔΑ** : Υποβλήθηκε στις 17-10-2019 από την ΔΕΥΑ Βέροιας πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (9844/3-12-2018) με συνολική δημόσια δαπάνη 9.506.708 €

**Γαστούνη**: Με χρηματοδότηση Γ' ΚΠΣ, κατασκευάστηκε δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων με 2 αντλιοστάσια, στο οποίο πρέπει να αποκατασταθούν ασυνέχειες, αποφράξεις και ευθυγραμμίσεις του κεντρικού αγωγού, όπως έδειξε αυτοψία με κάμερα. Η ΕΕΛ κατασκευάστηκε το 1999, με χρηματοδότηση Γ' ΚΠΣ, από την οποία κλάπηκε ο Η/Μ εξοπλισμός και δεν λειτούργησε ποτέ. Η αποκατάσταση έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει συμβασιοποιηθεί, διενεργείται και πλέον για την ολοκλήρωση της και έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας υπολείπονται:

- η αλλαγή της μεμβράνης στη δεξαμενή καθίζησης, καθώς έχει τοπικά καταστραφεί από φυτά που έχουν φυτρώσει και
- η αντικατάσταση της μεμβράνης στη δεξαμενή καθίζησης, καθώς έχουν κλαπεί τμήματά της.

**Βαρβολομύ**: Με χρηματοδότηση Γ' ΚΠΣ, κατασκευάστηκε δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, στο οποίο πρέπει να αποκατασταθούν ασυνέχειες, αποφράξεις και ευθυγραμμίσεις του κεντρικού αγωγού, όπως έδειξε αυτοψία με κάμερα. Απαιτείται μελέτη για την αποκατάσταση του δικτύου το οποίο καταλήγει στην ΕΕΛ Γαστούνης, μέσω του 1<sup>ου</sup> αντλιοστασίου της Γαστούνης.

Για τον οικισμό της **Βάρδας** του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης έχει υποβληθεί στην ΤΓΛ αίτημα σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για ένταξη της επικαιροποίησης των μελετών, και εκκρεμεί ο υπολογισμός του ισοδύναμου πληθυσμού με βάση τη νέα μεθοδολογία και την απογραφή πληθυσμού του 2011, από τη αρμόδια υπηρεσία. Στη συνέχεια θα γίνει από το αρμόδιο στέλεχος της ΤΓΛ η αξιολόγηση της πρότασης.

Για τους οικισμούς **Άσσου, Λέχαιου, Βραχατίου Ζευγολατιού**: πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΔΕΥΑ Κορίνθου και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, με θέμα την Αποχέτευση και Επεξεργασία των λυμάτων των παρακείμενων οικισμών Γ προτεραιότητας Άσσος, Λέχαιου, Βραχατίου και Ζευγολατιού. Σύμφωνα με την ΔΕΥΑ Κορίνθου, αν και υπήρχε μελέτη για την εξυπηρέτηση των οικισμών από το 2014, εγκεκριμένη από την ΤΥΔΚ, η οποία καλύπτει τους παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση στην λήψη της απόφασης καθώς υπήρχε μια σκέψη για κατασκευή νέας ΕΕΛ, η οποία τελικά απορρίφθηκε καθώς η ΕΕΛ Κορίνθου δυναμικότητας 90.000 ι.π. μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους παραπάνω οικισμούς Έγινε πρόσφατα συνάντηση με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υποβολή πρότασης για την κατασκευή του έργου.

**Δίστομο**: Έχει υποβληθεί πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ» Μεταξύ των συμπληρωματικών στοιχείων που έχουν ζητηθεί είναι και η νέα μελέτη χωρίς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό από το Στείρι έως την ΕΕΛ Διστόμου, καθώς και νέος σχεδιασμός της ΕΕΛ Διστόμου χωρίς την

επιπλέον δυναμικότητα του οικισμού Στείρι, καθώς δεν είναι οικισμός Γ΄ προτεραιότητας και δεν προβλέπεται η σχετική χρηματοδότηση από την Πρόσκληση.

#### Παρατηρήσεις:

Συνέχιση από την ΤΓΛ της στοχευμένης υποστήριξης για ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των μελετών και τυχόν αδειοδοτήσεων και σύνταξη τυχών δημοπράτησης ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (συμπληρωματικά στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ, για όσους δεν ενταχθούν για συγχρηματοδότηση) από τους υπόλοιπους οικισμούς μέχρι το τέλος του έτους. Για όσους οικισμούς απαιτείται επικαιροποίηση μελετών ή τροποποίησή τους για να καλύπτει την επιλεξιμότητα της συγχρηματοδότησης, να υποστηριχθούν οι φορείς να υποβάλουν αίτηση στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2 :	Οικισμοί με ανάγκες σε υποδομές (κατασκευή ή συμπλήρωση) χωρίς διασφάλιση συγχρηματοδότησης - ΑΝΩΡΙΜΑ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. οικισμών	Οικισμοί
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	ΠΡΙΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	7	ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, ΛΑΓΥΝΑ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΑΣΣΗΡΟΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ, Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	0	--
ΗΠΕΙΡΟΣ	1	ΚΑΝΑΛΑΚΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	1	ΖΑΓΟΡΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	1	ΙΘΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	1	ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	2	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ	11	ΚΙΤΣΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΥΛΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	0	
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	2	ΚΑΛΛΟΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	3	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΑΡΔΟΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ
ΚΡΗΤΗ	0	--
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30</b>	

#### Πορεία εξέλιξης ως σήμερα:

Η πρόσκληση για τις μελέτες (ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3929) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει καταληκτική ημερομηνία τον Απρίλιο του 2020 και αποδέκτες 40 οικισμούς (30 χαρακτηρισμένους με ανώριμες μελέτες και επιπλέον 10 οικισμούς, που παρότι οι φορείς τους εκτιμούσαν ότι έχουν πλήρη ωριμότητα μελετών, αποδείχθηκε ότι απαιτούνται βελτιώσεις – επικαιροποιήσεις στις υφιστάμενες μελέτες).

Πραγματοποιούνται από την Τεχνική Γραμματεία συνεννοήσεις και συσκέψεις με τους φορείς για να υποβάλουν αίτηση στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες. Σύμφωνα με τις ως σήμερα συνεννοήσεις έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

Για τον οικισμό **ΙΘΑΚΗ** (ΒΑΘΥ), ο Δήμος έχει υποστηριχτεί ήδη στην σύνταξη της προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης και στην σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια με σκοπό να ενταχθεί η μελέτη στην Περιφέρεια. Ο Δήμος ενημερώθηκε για την δυνατότητα ένταξης της μελέτης στην υπ' αριθ. 8910/07-10-2019 (α/α ΟΠΣ 3929) πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αργοστολίου έχει ήδη υπογραφεί ενώ εκκρεμεί συνάντηση για να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα για την υποβολή – ένταξη της μελέτης του οικισμού της Ιθάκης.

Για τον οικισμό **ΚΑΝΑΛΑΚΙ**, ενημερώθηκε ο Δήμος για την δυνατότητα ένταξης της επικαιροποίησης μελέτης στην υπ' αριθ. 8910/07-10-2019 (α/α ΟΠΣ 3929) πρόσκλησης της

ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Από την τηλεφωνική επικοινωνία προέκυψε ότι ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για την μελέτη.

**Αμφίκλεια:** Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. Τα τεύχη δημοπράτησης για την ΕΕΛ έχουν ολοκληρωθεί από το σύμβουλο, εγκρίθηκαν από το Δήμο για να υποβληθούν έως 31-12-2019 στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

**Ζαγορά:** Χρηματοδοτείται η μελέτη από το ΠΔΕ και έχει προταθεί από την ΤΓΛ να υποβληθεί αίτηση στην πρόσκληση α/α ΟΠΣ 3340 για να χρηματοδοτηθεί η μελέτη. Η ΔΤΕ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ πρόβαλε θέμα υποστελέχωσης και αδυναμίας επιτάχυνσης του έργου και προτάθηκε η υποβολή αιτήματος στη ΜΟΔ για υποστήριξη.

Για τον οικισμό **ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:** Έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες και επιτόπια επίσκεψη στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου. Ανώριμο έργο χωρίς μελέτη. Ο Δήμος θέλει να γίνει σύνδεση με ΕΕΛ στα Καμένα Βούρλα, αλλά δεν τους δέχονται και ο Δήμος έχει βρει οικόπεδο για αγορά για κατασκευή ΕΕΛ.

Για τους οικισμούς **ΚΙΤΣΙ, ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ** του Δήμου Κρωπίας και τους οικισμούς **ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, Π ΦΩΚΑΙΑ** του Δήμου Σαρωνικού έγινε τεχνική συνάντηση στις 17/12 με τους Δήμους Κρωπίας και Σαρωνικού και την ΤΓΛ/ΜΟΔ και συμφωνήθηκαν τα εξής:

Οι Δήμοι **Κρωπίας και Σαρωνικού** θα υποβάλλουν 2 προτάσεις ωρίμανσης μελετών.

- Ο Δήμος Κρωπίας θα υποβάλει για το εσωτερικό ΔΑ της Αγίας Μαρίας και τον συλλεκτήρα μέχρι την Γαλάζια Ακτή όπου θα συναντά τον ΚΑΑ προς ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας. Επίσης θα υποβληθεί πρόταση για το Κίτσι (Βάρη) με αποδέκτη την Ψυττάλεια.
- Ο Δήμος Σαρωνικού θα υποβάλει για το εσωτερικό ΔΑ σε Παραλία Θορικού (Λαγονήσι), Σαρωνίδα, Ανάβυσσο, Π. Φώκια, τον συλλεκτήρα μέχρι τη Γαλάζια Ακτή και τον ΚΑΑ μέχρι το ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας. Οι προδιαγραφές των μελετών θα πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές της ΕΥΔΑΠ. Η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΚΕΛ Κορωπίου –Παιανίας θα πρέπει να εξασφαλισθεί σε πρώιμο στάδιο για την περίπτωση απόρριψης στη φάση γνωμοδοτήσεων.

Έχουν ληφθεί αποφάσεις ΔΣ των Δήμων **Κρωπίας και Σαρωνικού** για σύνδεση των οικισμών **ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ** του Δήμου Κρωπίας και των οικισμών **ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, Π. ΦΩΚΑΙΑ** με το ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας. Εν τούτοις για να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροποποίηση ΑΕΠΟ του ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας.

Για τους υπόλοιπους οικισμούς Γ του Δήμου Ωρωπού, ήτοι **Αυλώνα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Ν. Παλάτια και Χαλκούτσι**, εκπονείται μελέτη ΕΕΛ και ΔΑ, της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα συζητηθούν επίσης στην παραπάνω τεχνική συνάντηση.

Για τον οικισμό **ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ:** Το δίκτυο είναι ολοκληρωμένο στην παρούσα φάση συντάσσεται το ΤΔ μελετών για να υποβληθεί στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Για τους οικισμούς **ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ, ΛΑΓΥΝΑ, ΑΣΣΗΡΟΣ:** Θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης μελετών ΔΑ, τον Ιανουάριο του 2020, ΔΑ στην πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Για την Άσσηρο και Λαγυνά υπάρχουν μελέτες που πρέπει να ολοκληρωθούν ενώ για το Καβαλλάρι θα εκπονηθεί από την αρχή.

Για τον οικισμό **ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ:** Προγραμματίζεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μελετών, του Δήμου Ν.Ζίχνης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 8910/7-10-2019 της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τον οικισμό **Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ** (δίκτυο και νέα ΕΕΛ): Στην παρούσα φάση συντάσσεται το Τεχνικό Δελτίο για να υποβληθεί στην πρόσκληση του ΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες. Προσανατολίζονται σε προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΠΑΝ για την υλοποίηση του έργου.

Για τον οικισμό **Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ** (δίκτυο και νέα ΕΕΛ) ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ: Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η μελέτη του δικτύου όσον αφορά στην ΕΕΛ η μελέτη βρίσκεται σε φάση εκπόνησης, επίσης έχει υποβληθεί η αίτηση για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων. Εκτιμάται από την ΔΕΥΑ ότι στις αρχές του 2ου εξαμήνου του 2020 θα υπάρχει ωριμότητα για την υποβολή του ΤΔΕ ωστόσο η αντίστοιχη πρόσκληση λήγει το 4ο του 2020.

Για τον οικισμό **Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑ:** Έχει υποβληθεί πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και για ΕΕΛ στη Νέα Μανωλάδα κι έχουν υπάρξει παρατηρήσεις. Στις 23/12/19 θα κατατεθούν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ η μελέτη του δικτύου αποχέτευσης και η μελέτη της ΕΕΛ Νέας Μανωλάδας με τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Για τον οικισμό **Πρίνο:** Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για την εξέλιξη του έργου σύμφωνα με την οποία προέκυψε ότι: Το έργο έχει οριστική μελέτη, ενώ δεν έχει ακόμη Π.Ο. τους οποίους αναμένουν στις αρχές του 2020. Η ΕΕΛ έχει διαστασιολογηθεί για 5.000 ι.κ. ενώ όφειλε για 3.079\*1,3=4.000. Ο φορέας θα κάνει εισήγηση στην Διεύθυνση Υδάτων για αύξηση του πληθυσμού αιχμής. Θα υποβάλουν για χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ άμεσα.

#### Παρατηρήσεις:

Συνέχιση συναντήσεων της Τεχνικής Γραμματείας με τους φορείς για επίλυση θεμάτων με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης των μελετών.

Στις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί προβλήματα χωροθέτησης της ΕΕΛ και δεν έχουν αντιμετωπιστεί με την παρέμβαση της ΤΓΛ (όπως π.χ. σε Λάρδο, Αφάντου, Αρχάγγελο ρόδου) προτείνεται να κληθούν σε συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

Έχει ήδη ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της ΤΓΛ για μία υποβολή μελέτης (Βάρδα και Ν. Μανωλάδα) και έχει συμφωνηθεί με την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο τρόπος συνεργασίας και χειρισμού.